


Branża budowlana - plan zagospodarowania, architektura, konstrukcja, drogi

Nr	L.p	Data	Rysunek / Dokument	Oferent - pytanie	Odpowiedź	Data opublikowania odpowiedzi
1.B.	1.	26.05.2022		Prosimy o przekazanie specyfikacji technicznej wind i podnośników dla niepełnosprawnych.	Przekazujemy standardy wymagane przez francuzodawcę oraz zaakceptowane przed Vocą odstępstwa. Przekazujemy także dobór wind opracowany na podstawie firmy Kone (dopuszczalne wszystkie inne równoważne rozwiązania). Standard wykończenia wewnętrznego znajduje się na rzutach architektury - finalny dobór do akceptacji Architekta na etapie wykonawczym. Podnośniki dla nps - zewnętrzna wg detalu HKA-PW-A-DET-11-01. Dołączamy przykładowy dobór platform, rysunki warsztatowe po stronie wykonawcy. Platformy w kolorze grafiowym, zgodnie z wytycznymi konserwatora wymiary podnośników należy minimalizować - docelowo dobór do akceptacji Architekta na etapie wykonawczym.	03.06.2022
2.B.	2.	26.05.2022		Prosimy o przekazanie detalu mocowania konstrukcji żaluzji akustycznych na dachu oraz logotypu do stropu Akerman.	Detale zostały uzupełnione, znajdzie się w nowym wydaniu dokumentacji oraz w wydaniu odpowiedzi 31.05.2022	03.06.2022
3.B.	3.	26.05.2022		Prosimy o podanie zakresu renowacji balustrad wewnętrznych.	W klatce północnej przy renowacji balustrady w programie prac należy przewidzieć: 1.Demontaż/rozbiórka balustrad, 2.Oczyszczenie 3.Dezynfekcja 4. Piaskowanie, 5. Uzupełnienie i wyprostowanie ubytków, 6. Impregnacja powierzchni 7.Malowanie na kolor według projektu wnętrz. 8.Odnowienie poręczu z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.	03.06.2022
4.B.	4.	26.05.2022		Prosimy o informację co należy zrobić ze zdemontowanym wyposażeniem meblowym wszystkich pomieszczeń, stolarką okienną i drzwiową, wyposażeniem elektrycznym, armaturą łazienkową, wykładzinami, itp.	Do decyzji Inwestora - w trakcie ustalania, informacja zostanie przekazana w późniejszym terminie.	03.06.2022
5.B.	5.	26.05.2022		Prosimy o wskazanie co i w jakich ilościach wchodzi w zakres demontażu wyposażenia meblowego.	Do decyzji Inwestora - w trakcie ustalania, informacja zostanie przekazana w późniejszym terminie. Decyzją Inwestora w zakresie wyposażenia istniejącego na piętrach od 2 do 4 (włącznie) Inwestor we własnym zakresie zagospodaruje wyposażenie. W zakresie wyposażenia w telewizory Inwestor zdemontuje siłami własnymi całość wyposażenia na wszystkich kondygnacjach tj. od 1 do 10. W zakresie wyposażenia meblowego dla pięter od 2 do 4 (włącznie) Inwestor zdemontuje je we wskazanym zakresie. Piętra 1 oraz od 5 do 10 (włącznie) podlega utylizacji - po stronie Wykonawcy.	03.06.2022/ 13.06.2022
6.B.	6.	26.05.2022		Prosimy o podanie zakresu prac jakie należy wykonać przy odnowieniu witrzyn wejściowych .	Przeszklenia wejściowe istniejące firmy Wujek s.c. należy poddać remontowi (wg wytycznych producenta należy przede wszystkim dostosować je do normy EN16005 (dostosować do wytycznych ppoż., ekspertyzy), m.in. sterownik, silnik, pasek zębaty, mechanizm nawrotny, okablowanie itd. - do ostatecznej konsultacji z Producentem przeszklenia - należy także drzwi oczyścić, wymienić/naprawić ew. uszkodzone elementy oraz uzupełnić wyposażenie zgodnie z projektem wykonawczym, w tym montaż silowników do automatycznego otwarcia w trakcie pożaru - kompensacja powietrza).	03.06.2022
7.B.	7.	26.05.2022		Prosimy o podanie wymaganego koloru stolarki drzwiowej - brak w zestawieniu.	Udostępniono w zestawieniu stolarki.	03.06.2022
8.B.	8.	26.05.2022		Prosimy o podanie materiału, koloru oraz szerokości parapetów wewnętrznych - w dokumentacji podano tylko grubość 4 cm (dotyczy pozycji przedmiarowej 285 1071.1096).	W pokojach hotelowych dobrano parapety z konglomeratu, kolor biały, wysunięty poza lico otworu okiennego z każdego boku o 5 cm	03.06.2022
9.B.	9.	26.05.2022	HKA-PW-A-00A-01-01	Prosimy o określenie, czy drzwi do poziomu kanału technicznego mają być odnawiane, czy też dostarczane jako nowe. Na rysunku HKA-PW-A-00A-01-01 RZUT KANAŁU I DACH NISKI brak uwag odnośnie odnawiania, a narzucony jest wymóg EI60 co wskazywałoby na drzwi nowe natomiast w przedmiarze uwzględniono ich odnowienie.	Prosimy o wykonanie nowych, podobnie jak drzwi do maszynowni na dachu wysokim w kolorze białym (dodano do zestawienia).	03.06.2022
10.B.	10.	26.05.2022		Prosimy o podanie zakresu prac jakie należy wykonać przy renowacji neonu na dachu budynku.	Zakres prac do ustalenia na etapie wykonawczym z firmą specjalizującą się w renowacji neonów, w podstawowym zakresie należy złożyć jego oczyszczenie oraz odnowienie powłok malarskich wraz z ewentualną wymianą elementów świetlnych.	03.06.2022
11.B.	11.	26.05.2022		Czy renowacji łastyka podlegają dwie klatki schodowe, czy tylko północna?	Opieka konserwatorską objęta jest szczególnie klatka północną, projekt zakłada renowację łastyki zarówno w klatce północnej jak i południowej.	03.06.2022
12.B.	12.	26.05.2022		Jaka ma być powierzchnia wykończenia schodów po renowacji (półmat, połysk).	Zaleceniem konserwatorskim jest wykończenie schodów po renowacji w połysku. Na drodze ewakuacyjnej w hotelach w świetle przepisów nie ma wymagania odnośnie antypoślizgowości posadzki. Jednakże, aby zachować efekty wykończenia na połysk oraz polepszyć parametry można dodatkowo zastosować preparat chemiczny firmy Cts chemisty -AKEMI R9 i zaimpregnować całość schodów. W ten sposób istnieje możliwość uzyskania antypoślizgowości przy jednoczesnym efekcie połysku. Po aplikacji preparatu uzyskuje się dokument potwierdzający antypoślizgowość preparatu.	03.06.2022
13.B.	13.	26.05.2022	HKA-PW-A-DACH-01-01 HKA-PW-A-DACH-01-02 HKA-PW-A-DACH-01-03	W związku z brakiem w Projekcie informacji dotyczących systemu asekuracji na dachu, prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż systemu asekuracji jest poza zakresem Generalnego Wykonawcy.	Prosimy o uwzględnienie systemu asekuracji - montaż do atyki - dołączamy kartę przykładowego systemu oraz rewizję rzut dachu.	03.06.2022
14.B.	14.	26.05.2022		Ze względu na rozbieżności między opisem technicznym branży architektura a przekrojami, prosimy o informację czy istniejąca elewacja z granitu jest do pozostawienia czy do demontażu i wykonania na nowo.	Elewacja z granitu jest przeznaczona do demontażu. Cały budynek powinien zostać ocieplony, elewacja z płyt granitowych do wykonania na nowo - materiał należy przedstawić Pani Konserwator i Architektowi do akceptacji. Wiążące w tym zakresie są wymogi określone w uzgodnieniach na etapie Projektu z Konserwatorem Zabytków.	03.06.2022
15.B.	15.	26.05.2022	HKA-PW-A-ZEST-05-01	Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z wytycznymi miejskiego konserwatora zabytków na klatce schodowej w części północnej należy zachować jedynie istniejący układ okienek natomiast okienka wymienić na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki.	Prosimy o doprecyzowanie pytania. Wszystkie okna w budynku Hotelu Katowice podlegają ochronie konserwatorskiej: ich wymiar i układ na elewacji musi być zgodny z stanem istniejącym (czego wynikiem jest wymóg poducia węgarów), podział wg wytycznych konserwatorskich (widoczny na detalu). Wszystkie okna w części wysokiej są nowe).	03.06.2022
16.B.	16.	26.05.2022		Prosimy o przekazanie projektu identyfikacji wizualnej.	System identyfikacji wizualnej należy przewidzieć w wycenie. W ramach nadzoru autorskiego zostanie dopracowane szczegółowe rozwiązanie.	03.06.2022
17.B.	17.	26.05.2022		Prosimy o potwierdzenie, że na podłogach łazienek pokojowych stosować należy płytki z wykończeniem POLER nie posiadające antypoślizgowości.	Należy stosować płytkę z antypoślizgowością. Wybrana przez Projektanta płytka Fioranese Ceramica -Prestige Black Antique 74x148 ma antypoślizgowość-R9, R10B, wykończenie mat	03.06.2022/ 13.06.2022
18.B.	18.	26.05.2022		Prosimy o informację jakie płytki należy stosować w pomieszczeniach sanitarnych (przedmiar 265,149 m2).	W pomieszczeniach sanitarnych części technicznej należy stosować płytkę gresową oznaczoną na rysunku symbolem HKA-T-FF-1 Paradyż. sól-pieprz mat. 30x30cm	03.06.2022
19.B.	19.	26.05.2022		Prosimy o uzupełnienie dokumentacji udostępnionej Wykonawcy o projekt napraw istniejącej konstrukcji, zgodnie z zapisami z ekspertyzy.	Projekt naprawy znajduje się w projekcie wykonawczym konstrukcji budynku na stronach 6-13.	03.06.2022
20.B.	20.	26.05.2022	HKA-A-PW-OT	Czym jest "dodatkowa szlichta" do 4 cm grubości występująca w opisie architektury PW a nie występująca w zestawieniu przegród/posadzek.	Projektowane stropy należy wykonać zgodnie z zestawieniem przegród w połączeniu z operatem akustycznym: warstwa wykończeniowa + system Fermacell 2 E32 (płyta jasnycowa +wełna).	03.06.2022
21.B.	21.	26.05.2022		Prosimy o informację co należy zrobić z zdemontowanymi windami.	Windy wraz z urządzeniami stanowią po rozbiórce własność wykonawcy. W przypadku ich utylizacji Wykonawca winien postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.	03.06.2022
22.B.	22.	26.05.2022	HKA-PW-A-EL-04-01	Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z rysunkiem elewacji dopuszczalna jest wymiana neonu HOTEL KATOWICE na nowy.	Według uzgodnień z konserwatorem zabytków, neon na dachu podlega renowacji.	03.06.2022
23.B.	23.	26.05.2022		Prosimy o udostępnienie Tabeli Elementów Rozliczeniowych.	Tabela elementów rozliczeniowych została przesłana dnia 01.06.2022 r. Plik o nazwie: 2022.06.01_przebudowa budynku hotelowego_KATOWICE - ZZK - Formularz Ofertowy	03.06.2022

24.B.	24.	28.05.2022		Prosimy o przekazanie projektu wnętrza dla klatek schodowych.	Projekt wnętrza klatki schodowej został dołączony do dokumentacji	03.06.2022
25.B.	25.	28.05.2022		Prosimy o potwierdzenie, że świetliki na zapleczu kuchni należy zdemontować i zutylizować. Prosimy o przekazanie rewizji dokumentacji konstrukcji dla stropu na zaplecze kuchni - aktualna dokumentacja nie uwzględnia zaślepienia otworów po świetlikach.	Świetliki w kuchni (nowa lokalizacja - lobby duże) zostawiamy, otworów nie zaślepiamy.	03.06.2022
26.B.	26.	02.06.2022	HKA-PW-IN-P01-FA Z1-Zestawienie mebli	Zwracamy się z prośbą o udostępnienie inwentaryzacji geodezyjnej sieci / instalacji podziemnych / zlokalizowanych na wewnętrznym dziedzińcu obiektu. Chcemy dokonać analizy pod kątem lokalizacji zaplecza/placu składowego itd..	Dołączamy posiadane karty studzienek oraz archiwalną dokumentację kanalizacji na poziomie -1.	13.06.2022
27.B.	27.	02.06.2022	przedmiar robót budowlanych	Czy można w ofercie wycenić sprzęt do wyposażenia sali fitness inny niż Technogym?	Tak, można wycenić w ofercie sprzęt innej firmy, równoważny do zaproponowanego w projekcie.	13.06.2022
28.B.	28.	02.06.2022	Projekt wnętrza	W pozycjach dotyczących wykończenia są wpisane przykładowe produkty - czy w podstawowej wycenie muszą być wycenione konkretne produkty (np., wykładziny Newmor)? Czy GW może wycenić inny produkt i w uwagach zamieścić informacje jakiego producenta dotyczy cena?	Prosimy o wycenianie dobranych elementów wyposażenia - wskazanych w projekcie wykonawczym.	13.06.2022
29.B.	29.	02.06.2022	K-rzut piwnicy R3-A1	Czy wszystkie meble hotelowe mają być z materiałów niepalnych (NRO)?	Siedziska(materiały, pianki(gąbki) oraz meble stałe np. szafa w zabudwie trwale przymocowana do ściany mają spełniać normę EN 1021-1, EN-1021-2 oraz być wykonane z materiałów trudnopalnych	13.06.2022
30.B.	30.	02.06.2022	Projekt wnętrza	Prosimy o informacje z czego są wykonane oraz jaka jest grubość biegu schodów w poziomie przyziemia, w obecnym pomieszczeniu "BAR NOCNY" (projektowanym "WENTYLATOROWNIA")	Schody wylane żelbetowe, grubość biegu 16cm	13.06.2022
31.B.	31.	02.06.2022	HKA-PW-A-AA-01-01 Przekrój A-A	Prosimy o informacje czy na pozostawionych ścianach, od wewnątrz przewidywane jest skuwanie tynku?	Tak, jest przewidywane skuwanie tynku.	13.06.2022
32.B.	32.	02.06.2022	np.: HKA_PW-A-10-02-01 Rzut piętra +1 - cz.2	Przekrój P1 w opisie posiada 20cm warstwę projektowanej izolacji termicznej. Natomiast na przekroju architektury A-A warstwa ta posiada grubość 31cm. Prosimy o informacje z jakiej warstwy wykonana jest posadzka na gruncie P1.	Warstwa P1 zakłada: warstwę wykończeniową wg projektu wnętrza, wylewkę betonową min. 5cm (zbrojona siatką zbrojeniową, zgrzewaną o oczkach np. 15x15cm), paroizolację z folii, warstwę izolacji termicznej min. 20cm - styropian EPS 100, 0,036 - układany w dwóch warstwach na miankę, hydroizolacja z dwóch warstw papy, warstwę podkładową a chudego betonu, podsykę płaskowo-zwirową. Doprecyzowano opis warstw w przekrojach w opisie skorygowano grubość w opisie pod częścią wysoką.	13.06.2022
33.B.	33.	02.06.2022	np.: HKA_PW-A-10-02-01 Rzut przyziemia +1 - cz.2	Prosimy o informacje z jakich warstw składa się ściana o oznaczeniu SW-5a	Zgodnie z opisem na rzutach ściana z gk na ruszcie aluminiowym, gr. 15,5cm, dwustronne poszycie, wypełnienie z wełny mineralnej, np.. Nida Cicha (Nida 155B50 Cicha) lub inne równoważne z przedścianką na instalacje z gk na profilach aluminiowych, profil 5cm, poszycie 2x1,25. W pomieszczeniach mokrych płyta wodoodporna.	13.06.2022
34.B.	34.	02.06.2022	HKA_PW-A-01-01-01 Rzut przyziemia - cz.1	Prosimy o informacje z jakich warstw składa się ściana o oznaczeniu SW-6a	Ściana z gk na ruszcie aluminiowym, gr. 12,5cm, dwustronne poszycie, wypełnienie z wełny mineralnej, np.. Nida Cicha (Nida Ściana 125A75/Cicha) lub inne równoważne z przedścianką na instalacje z gk na profilach aluminiowych, profil 5cm, poszycie 2x1,25. W pomieszczeniach mokrych płyta wodoodporna.	13.06.2022
35.B.	35.	02.06.2022	Przedmiar robót budowlanych	Prosimy o informacje z jakich warstw składa się ściana o oznaczeniu S-2b	W projekcie nie mamy ściany S-2b (prosimy o wskazanie miejsca).	13.06.2022
36.B.	36.	02.06.2022	A - 04 Rzut piętra 1	Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o "Konstrukcja w poziomie parteru".	Przedmiary znajdują się w udostępnionych plikach.	13.06.2022
37.B.	37.	02.06.2022	HKA-PW-K-0A-rzut piętra tech-rev.1	Prosimy o informacje z czego są wykonane oraz jaka jest grubość biegu istniejących schodów prowadzących z kanału technicznego do projektowanego pomieszczenia "SALA KONFERENC." z pierwszego piętra.	Schody wylane żelbetowe, grubość biegu 16cm	13.06.2022
38.B.	38.	02.06.2022	HKA-PW-K-10-00 - rzut piętra I-rev.1	Prosimy o podanie rzędnej góry płyty P.S2. znajdującej się na rysunku "HKA-PW-K-0A-rzut piętra tech-rev.1". Jeżeli ta płyta znajduje się w poziomie płyty stropowej ponad kanałem technicznym, to schody prowadzące z projektowanego pomieszczenia "SALA KONFERENC." nakładają się na ww. płytę.	Płyta P.S2 jest w poziomie stropu nad parterem (+4,45)	13.06.2022
39.B.	39.	02.06.2022	A - 03 Parteru	Prosimy o informacje z czego wykonana jest istniejąca płyta stropu nad kondygnacjami +1, ..., +9, wokół istniejących szybów windowych (między osiami 2-3 oraz D'-B)	Strop wokół istn. szybów windowych wykonany ze stropu Akermana z dolewkami z żelbetu	13.06.2022
40.B.	40.	02.06.2022		Prosimy o informacje co to za element wysowany na rzucie parteru, w inwentaryzacji znajdującej się między osiami 2G i 3 oraz H i F (obecne pomieszczenie "RESTAURACJA") o wymiarach ok. 150x1050cm	Jest to zewnętrzny obrys ścian, nierówna geometria układu pomieszczeń.	13.06.2022
41.B.	41.	02.06.2023		Czy dysponują Państwo dokumentacją archiwalną (inwentaryzacja geodezyjna) kanalizacji (deszczowej? / ogólnospławnej) fi200, która przebiega wzdłuż południowej elewacji obiektu (plac od strony ul. Piastowskiej)? Chodzi o ew. zlokalizowanie żurawia w tym miejscu /potencjalne/.	Zdjęcia z wizji lokalnej załączone do opracowania. Inwentaryzację stanowi mapa do celów projektowych. Przekazaliśmy posiadane dokumenty: karty studzienek oraz archiwalną dokumentację kanalizacji na poziomie -1.	13.06.2022
42.B.	42.	03.06.2022		Prosimy o detal zbiornika ppoż? Czy w poniższym pomieszczeniu (pom.nr - 1/84) będzie wykonany zbiornik? Brak szczegółów.		13.06.2022
43.B.	43.	03.06.2022		Prosimy o informację czy dopuszcza się, aby ściany mobilne miały obsługę manualną. Ściana wskazana w zestawieniu SILENTEC TYP 100/110 ACOUSTIC SAR jest półautomatyczna.	Dopuszcza się manualną obsługę ścianek mobilnych. Nie było konkretnych wytycznych do jego rodzaju. Z akustycznego punktu widzenia nie ma znaczenia, czy są one obsługiwane manualnie, czy automatycznie. Ważne, aby charakteryzowały się odpowiednio wysoką izolacyjnością akustyczną. Technical Handbook VOGO nie określa doboru systemu ścianek mobilnych.	13.06.2022
44.B.	44.	03.06.2022		Prosimy o dokładne określenie izolacyjności akustycznej ścianek mobilnych.	Wg wymagań hotelarskich IHG, po uwzględnieniu przeniesienia bocznego 0n1, w ściany między salami konferencyjnymi powinno wynosić minimum 48db (wg polskich norm nie ma wymagań). Sama ściana mobilna powinna charakteryzować się izolacyjnością minimum RA1=47db (tyle przyjmowali akustycy do obliczeń, chociaż jest to wartość szacunkowa, ponieważ producent ściany mobilnej przyjętej do modelu podaje jedynie wskaźniki Rw, z którego nie można wyznaczyć bezpośredniego RA1).	13.06.2022

45.B.	45.	03.06.2022		Prosimy o udostępnienie zestawienia balustrad istniejących do renowacji oraz nowoprojektowanych. Brak informacji na temat wykończenia i konstrukcji balustrad.	1. Balustrada istniejąca do renowacji: 164mb, należy dostosować wysokość balustrady do aktualnych przepisów 110cm 2. Balustrada nowoprojektowana: 12,6mb elementy stalowe należy malować proszkowo na kolor RAL 9005, pochwyty stalowy profil 40x40 malowany proszkowo na kolor czarny, kotwy FHB-AL 2xM10x95 blacha gr. 8mm, profile stalowe 20x40, płaskowniki stalowe 10x40mm lub profile zamknięte malowane proszkowo na czarno *10% tolerancji mb	13.06.2022																																																																																
46.B.	46.	03.06.2022		Czy wszystkie balustrady klatek schodowych są poddane renowacji? Jeśli nie, prosimy o wskazanie w których klatkach schodowych występują nowe balustrady.	Poddawana renowacji jest balustrada w klatce północnej i południowej z racji zachowania i renowacji istniejącej posadzki lastrykowej. Wysokość należy zweryfikować na budowie i w ramach potrzeby dostosować do istniejących przepisów budowlanych- wys. min.110cm. Nowa balustrada występuje tylko w klatce zachodniej z racji występowania nowej płytki gresowej w tej klatce.	13.06.2022																																																																																
47.B.	47.	03.06.2022		Czy balustrady do renowacji pod okiem konserwatora występują tylko w klatce schodowej północnej? Czy klatka schodowa południowa i zachodnia wyłączone są z ochrony konserwatorskiej w przypadku pozostawienia w nich istniejących balustrad?	Pod opieką konserwatora jest wyłącznie klatka północna, zgodnie z projektem budowlanym należy poddać renowacji lastrykową posadzkę, stalową balustradę, układ okienek, wejście do klatki północnej na parterze i poziomie+1 - drzwi aluminiowe z maksymalnym przeszkleniem. Klatki schodowe południowa i zachodnia są wyłączone z ochrony konserwatorskiej, należy odnowić balustrady.	13.06.2022																																																																																
48.B.	48.	03.06.2022		Czy Inwestor dopuszcza zamiennik dla płytki elewacyjnej zielonej szklawionej Weinberger? Pytanie dotyczy nie tyle dostawcy co wymiarów płytki 16x16cm?	Materiały elewacyjne stanowią wytyczne konserwatorskie (zawarte w opisie budowlanym) płytki ceramiczne elewacyjne, ciemnozielone z glazurą, o wym. 16x16 - muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Konserwatora.	13.06.2022																																																																																
49.B.	49.	03.06.2022		Czy na dachu budynku występują takie elementy jak klapy, wyłazy dachowe? Brak informacji na rysunkach i brak zestawień.	W budynku mamy oddymianie podciśnieniowe (wyłazek stanowi klatka wschodnia - oddymianie grawitacyjne, kłapa istniejąca). Wyjście na dach bezpośrednio na dach wysoki z klatki północnej. Konstrukcji dachu niskiego nie ruszamy. Brak nowych kłap/wyłazów.	13.06.2022																																																																																
50.B.	50.	06.06.2022		W zestawieniu pojawia się laminat Pfeiderer R20128 RT, nie występuje on w podanej strukturze RT, proponujemy strukturę LN w której powyższy laminat występuje we wzorniku. Czy jest zgoda na zamiar?	W zestawieniu stolarki drzwiowej wybranym laminatem jest Pfeiderer Teak Małyżyski R50088NW. Laminat Pfeiderer R20128 RT ani R20128 LN nie występuje w projekcie	13.06.2022																																																																																
51.B.	51.	06.06.2022		Czy pod pojęciem ościeżnica drewniana blokowa z opaskami mają Państwo na myśli ościeżnice obejmująca mur?	Tak - zgodnie z opisem, krawędź ościeżnicy prosta.	13.06.2022																																																																																
52.B.	52.	06.06.2022		W niektórych drzwiach D20, D07, D13, D14 pojawiają się sprzeczności, które razem ze sobą nie mogą zachodzić w drzwiach, mowa tutaj o drzwiach EIS30 i EIS60 które są ognioowe i dymoszczelne a w uwagach pojawia się podcięcie wentylacyjne. Proszę o wyjaśnienia czego się trzymać przy wycenie.	W drzwiach do pomieszczeń technicznych i gospodarczych prosimy o zastosowanie kratki pęczniowej (topikowej).	13.06.2022																																																																																
53.B.	53.	06.06.2022		Drzwi D05 (pokoje hotelowe) oraz D09 jako typ mają różne odporności ogniowe EIS 30 oraz EIS 60. Czy to celowe czy może wkraść się błąd? Poniżej jeden z przykładów.	Celowe, pokoje z wyjściem bezpośrednio do przedsionka ppoz maja odporność EIS60, pozostałe EIS30.	13.06.2022																																																																																
54.B.	54.	06.06.2022		W zestawieniu piętra -1 pojawiają się typy drzwi o tych samych numerach co w zestawieniu ogólnym drzwi drewnianych o innych parametrach.	Wszystkie drzwi z poziomu -1 znajdują się w zakładce AT-DRZWI-1.	13.06.2022																																																																																
55.B.	55.	06.06.2022		W projekcie występują rolety HKA-OFF-TX-1 oraz HKA-OFF-TX-2 - proszę o informacje na temat sterowania : ma być manualne czy elektryczne?	Rolety mają mieć sterowanie manualne	13.06.2022																																																																																
56.B.	56.	06.06.2022		Prosimy o wskazanie gdzie dokładnie w strefie fitness mają być montowane żaluzje HKA-FA-DA-6. Prosimy o przekazanie specyfikacji w/w żaluzji.	Załączam pliki rev 02 do dokumentacji z lokalizacją żaluzji w strefie fitness. Sposób mocowania: do ściany Podział zgodny ze stolarką 114x350, 263x350 Wymiar otworu okiennego: 377x338 Dane techniczne dołączone do opracowania.	13.06.2022																																																																																
57.B.	57.	06.06.2022		Czy okna 06 o wymiarach 185x175 w pomieszczeniach biurowych 1.53 oraz 1.23 mają być wyposażone w rolety? Brak w zestawieniu rolet o takich wymiarach.	Okno 06 o wymiarach 185x175 w pomieszczeniu biurowym 1.53 też ma być wyposażone w roletę sterowaną manualnie. Natomiast okno 06 o wymiarach 185x175 w części komunikacji 1.23 będzie miało zasłone z firaną. Uwzględniona została w zestawieniu testy korytarzy hotelowych. Załączam pliki z rev 02 do dokumentacji.	13.06.2022																																																																																
58.B.	58.	07.06.2022		Z informacji z rynku wynika, że płyta niepalna Pfeiderer jest niedostępna. Czy projektat wskazuje zamienny materiał czy GW ma zaproponować zmianę w tym zakresie?	Meble mają być wykonane z płyty MDF trudnopalnej laminowanej laminatem trudnopalnym. Zamiennym materiałem będzie dekor: POLYREY w wersji trudnopalnej : Polyrey N112 Linimat (zamiennik za R20348 Dąb Olejowany) Polyrey N 117 Linimat (zamiennik za R50088 Teak Małyżyski) +czarny laminat drewnopodobny użyty w stolierce drzwiowej Polyrey P135 Essencia lub EGGER w wersji trudnopalnej: H3171 ST12 Dąb Kendal olejowany (zamiennik za R20348 Dąb Olejowany) H3702 ST10 Orzech Pacific tabak (zamiennik za R50088 Teak Małyżyski)	13.06.2022																																																																																
59.B.	59.	07.06.2022		Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek regału na dokumenty o wym. 93x60x250cm - HKA-OFF-M-1.10.	W rewizji nr 1 przekazanej do inwestora dnia 22.04.2022r. liczba regałów na dokumenty została zmniejszona do 9. Następnie zaktualizowano rysunek w czasie postępowania przetargowego o brakującą roletę w pomieszczeniu 1.53- Odpowiedź na pytanie przetargowe nr 57.B. Załączam rysunki do dokumentacji- zestawienie oraz Rzut aranżacji rev02 czerwiec 2022r.	13.06.2022																																																																																
60.B.	60.	07.06.2022		Prosimy o uzupełnienie dokumnetacji o detale mebli: HKA-OFF-M-10.1 - szafka podumywalkowa wisząca z blatem oraz HKA-OFF-M-10.2 - szafka podumywalkowa wisząca z blatem.	W rewizji nr 1 przekazanej do inwestora dnia 22.04.2022r zostały określone parametry szafki podumywalkowej. Wybrano szafkę systemową DURAVIT, White Tulip WT4986, wykończenie grafit satynowy mat WT498605858. Załączam zestawienie do dokumentacji.	13.06.2022																																																																																
61.B.	61.	07.06.2022		Prosimy o informacje czy w wykazie zbrojenia dla wzmocnienia i wklejek zawarte są pręty zbrojeniowe służące do oparcia projektowanych płyt na istniejącej konstrukcji?	Tak znajdują się na rysunku rzutu piętra technicznego. WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ <table><tr><th colspan="4">Quant</th><th colspan="2">Wzmocnienie i więzi do całego budynku</th><th colspan="2">N/A</th></tr><tr><th colspan="4">Wzmocnienie i więzi do całego budynku</th><th colspan="2">N/A</th><th colspan="2">N/A</th></tr><tr><th>Nr</th><th>A</th><th>Masa</th><th>Sieć</th><th>Stal</th><th>12</th><th>16</th><th>20</th></tr><tr><th>100</th><th>#12</th><th>A & N</th><th>30</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>108</td><td>4804</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Stal: 108 [N]</td><td>4804</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Ciężar 1 mb [kg]</td><td>0.080</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Ciężar 100m [kg]</td><td>8.000</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Ciężar w 100m [kg]</td><td>30.000</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Ciężar 100m [kg]</td><td>30.000</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Quant				Wzmocnienie i więzi do całego budynku		N/A		Wzmocnienie i więzi do całego budynku				N/A		N/A		Nr	A	Masa	Sieć	Stal	12	16	20	100	#12	A & N	30									108	4804			Stal: 108 [N]				4804				Ciężar 1 mb [kg]				0.080				Ciężar 100m [kg]				8.000				Ciężar w 100m [kg]				30.000				Ciężar 100m [kg]				30.000				13.06.2022
Quant				Wzmocnienie i więzi do całego budynku		N/A																																																																																
Wzmocnienie i więzi do całego budynku				N/A		N/A																																																																																
Nr	A	Masa	Sieć	Stal	12	16	20																																																																															
100	#12	A & N	30																																																																																			
				108	4804																																																																																	
Stal: 108 [N]				4804																																																																																		
Ciężar 1 mb [kg]				0.080																																																																																		
Ciężar 100m [kg]				8.000																																																																																		
Ciężar w 100m [kg]				30.000																																																																																		
Ciężar 100m [kg]				30.000																																																																																		
62.B.	62.	07.06.2022		Prosimy o informacje jakie meble i jakie ilości będą przeznaczone do demontażu?	Pytanie analogiczne do pytania nr 5B.	13.06.2022																																																																																
63.B.	63.	07.06.2022		Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o roboty rozbiórkowe na dachu.	Dołączamy rzut wyburzeń (zmieniony typ linii elementów do demontażu).	13.06.2022																																																																																
64.B.	64.	07.06.2022		Na elewacji wyrzutnie ścienne na poziomie -1 mają 100cm wysokości, natomiast na rzucie wysokość tych elementów wynosi 50cm	Wytyczne dotyczące czerpni / wyrzutni wg projektu inst. Sanitarnych, kolor RAL 7016 (grafit) - na rzucie architektury przyziemia HKA-PW-A-01-01-01 i HKA-PW-A-01-02-01 czerpnie mają wysokość 100 cm. Prosimy o wskazanie lokalizacji napisu 50cm.	13.06.2022																																																																																

65.B.	65.	07.06.2022		Na rzucie parteru konstrukcji wysowane jest wzmocnienie stropu, detal A oraz B. Na szczególe pokazane jest to wzmocnienie w stropie Akerman, natomiast na przekroju nad parterem widnieje strop kanalowy.	Na rysunku parteru znajduje się wzmocnienie stropu nad piwnicą a na rysunku piętra technicznego znajduje się rzut stropu nad parterem. Strop nad parterem w części wysokiej jest wykonany z płyt kanalowych a nad częścią niską znajduje się strop akermana. (skorygowano na przekroju architektury A-A i B-B rev 02)	13.06.2022
66.B.	66.	07.06.2022		Prosimy o informację czy w oknach O1, O2, O3, O6 jest konieczna wymiana parapetów	We wszystkich oknach wymieniamy parapety.	13.06.2022
67.B.	67.	07.06.2022		Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o belki stropu poziomu 00	Belki stropu parteru są wysowane na rysunkach. (przekroje na rysunku piwnic). 	13.06.2022
68.B.	68.	07.06.2022		Stolarka drzwiowa, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rzutami architektonicznymi, a zestawieniem oraz przedmiarem: Poziom -1: Na rzucie architektury w pomieszczeniu -1/11 MAGAZYN SALI KONF. Dwie drzwi w ścianie SW-5 (GK) zostały opisane jako "Drzwi przejazdowe - elementy ścianek przesuwanych". Na rzucie architektury drzwi L.01.29, L.01.48, L.01.53 odporność ogniowa wynosi EI 0, natomiast w przedmiarze te same drzwi mają odporność ogniową EI 30 Na rzucie architektury drzwi L.01.55, L.01.97 odporność ogniowa wynosi EI 60, natomiast w przedmiarze te same drzwi mają odporność ogniową EI 30 Na rzucie architektury drzwi L.01.41, L.01.96 odporność ogniowa wynosi EI 60, natomiast w przedmiarze te same drzwi mają brak odporności ogniowej Na rzucie architektury drzwi L.01.52 odporność ogniowa wynosi EI 30, natomiast w przedmiarze te same drzwi mają brak odporności ogniowej W przedmiarze występują drzwi L.01.77, natomiast na rzucie architektury brak takich drzwi Na rzucie architektury w pomieszczeniu -1/71 WĘZEL CO występują drzwi o oznaczeniu "NR", brak takich drzwi w zestawieniu Na rzucie architektury wszystkie drzwi na poziomie -1 nie mają izolacyjności akustycznej, natomiast w przedmiarze oraz w zestawieniu występują drzwi posiadające izolacyjność akustyczną.	Odporności ogniowe drzwi prosimy przyjąć wg rzutów architektury (w połączeniu z rzutami dołączonymi do ekspertyzy pożarowej - załącznika otrzymanego odstępstwa i wymogami francuszodawcy). Poniżej wyjaśnienia dotyczące konkretnych drzwi: - drzwi do pom. -1/11 drzwi stanowią element ścian przesuwanych, brak wymaganej odporności ogniowej; - drzwi do pom. -1/21 SANIT NPS bez odporności, drzwi do śmietnika wg rzutu architektury EI30, drzwi nr 53 EIS30 (skorygujemy na rzucie arch); - drzwi nr 55 odporność EIS60, drzwi nr 97 EIS30 (zgodnie z rzutem); - drzwi nr 41 - bez odporności, korekta na rzucie, drzwi nr 96 bez odporności, drzwi otwarte w trakcie pożaru, zamknięte na codzień KD - wg rzutu; - drzwi nr 77 zgodnie z zestawieniem to drzwi do węża co (pom -1/71, dodajemy nr na rzucie); - akustyka wg zestawienia drzwi (korekta akustyki do sal konferencyjnych z komunikacji), akustyka naniesiona na poziom -1 (akustykę należy rozpatrywać łącznie z Operatem Akustycznym)	13.06.2022
69.B.	69.	07.06.2022		Stolarka drzwiowa, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rzutami architektonicznymi, a zestawieniem oraz przedmiarem: Poziom 00: Na rzucie architektury drzwi L.00.21 odporność ogniowa wynosi EI 0, natomiast w przedmiarze te same drzwi mają odporność ogniową EI60 Na rzucie architektury wszystkie drzwi na poziomie 00 nie mają izolacyjności akustycznej, natomiast w przedmiarze oraz w zestawieniu występują drzwi posiadające izolacyjność akustyczną. Poziom 20-80: Na rzutach architektury drzwi L20/80.39 (na każdym piętrze od 2 do 8) posiadają izolacyjność akustyczną 0 dB, natomiast w zestawieniu te same drzwi posiadają izolacyjność akustyczną 37dB Poziom 90-100: Na rzutach architektury drzwi L90/100.37 (na każdym piętrze od 9 do 10) posiadają izolacyjność akustyczną 0 dB, natomiast w zestawieniu te same drzwi posiadają izolacyjność akustyczną 37dB	Odporności ogniowe drzwi prosimy przyjąć wg rzutów architektury (w połączeniu z rzutami dołączonymi do ekspertyzy pożarowej - załącznika otrzymanego odstępstwa i wymogami francuszodawcy). Poniżej wyjaśnienia dotyczące konkretnych drzwi: - na rzucie architektury drzwi nr 21 mają odporność EIS60 (wszystkie drzwi na styku z lobby dużym EI60 - poza sanitariatem dla nps); - akustyka wg zestawienia drzwi, drzwi do pokoju/bluwr operatu Ra1>=37dB, do pokoi także Rw=29dB (akustykę drzwi należy rozpatrywać łącznie z Operatem Akustycznym)	13.06.2022
70.B.	70.	08.06.2022		Prosimy o weryfikację grubości płyt betonowych z betonu architektonicznego występujących na Patio. Wg podwykonawcy płyty grubości 2 cm będą pękać (biorąc pod uwagę, że jest to taras na gruncie). Sugerujemy zmianę na grubość minimum 4-5 cm.	Po weryfikacji grubości płyt betonowych skłaniamy się również do zastąpienia obecnych płyt betonowych grubości 2cm na 5cm. Załączam do opracowania kartę produktu oraz zaktualizowane zestawienie materiałowe dla patio rev02	13.06.2022
71.B.	71.	08.06.2022		Proszę wskazać lokalizację podnośników schodowych dla niepełnosprawnych z pozycji 1352 oraz 1353.	Podnośniki dla nps zlokalizowane: - przy schodach zewnętrznych - wejście główne do budynku, do lobby dużego, od zachodu (widoczne na rzucie parteru); - przy schodach wewn.na komunikacji, na poziomie -1. (przy windach osobowych)	13.06.2022
72.B.	72.	08.06.2022		Proszę o potwierdzenie, że platforma dla NPS z pozycji 1341 tabeli jest zlokalizowana przy wejściu głównym do hotelu.	Platforma w pozycji 1341 jest zdublowana z pozycją 1353. W korekcie rewizji kosztorysu i przedmiaru pozycja ta została usunięta.	13.06.2022
73.B.	73.	09.06.2022	Konstrukcja	Ściany istniejące piętra 10 w znaczący sposób różnią się między projektem wyburzeń oraz inwentaryzacją. Prosimy o informację, który rzut, w przypadku różnic jest prawidłowy.	Aktualny rysunek rew.02 HKA_PW-A-100-03-02 Rzut piętra +10 - wyburzenia jest jest w załączniku i jest zgodny z rysunkiem inwentaryzacji HKA-IN-A-10-A-13-03 z dnia 14.01.2022 (dołączamy).	14.06.2022
74.B.	74.	09.06.2022	Konstrukcja	Prosimy o informację czy w części niskiej, przewidziany jest demontaż płyty prefabrykowanej (10cm) stropodachu (D-3). Jeżeli nie to prosimy o wyjaśnienie, skąd tak duża wartość w przedmiarze w pozycji 10.	Dachu części niskiej nie wymieniamy, pozostawiamy istniejący układ warstw, płyt prefabrykowanych nie demontujemy, ewentualne przebicia projektowanych instalacji należy zabezpieczyć izolacją przeciwwodną.	14.06.2022
75.B.	75.	09.06.2022	Architektura	Prosimy o informację czy w części niskiej, przewidywane są prace modernizacyjne na dachu, nad strefą kasyna (między osiami 6-10 oraz G-J), na poziomie +7,38. Jeżeli tak, to prosimy o dokumentację zawierającą informację na temat modernizacji.	Dachu nad biurami kasyna nie wymieniamy, stawiamy na nim nowe urządzenia oraz z uwagi na hałas jaki one generują montujemy ekrany akustyczne (zgodnie z operatem akustycznym). (Wymiana hydroizolacji do decyzji Inwestora).	14.06.2022
76.B.	76.	09.06.2022	Architektura	Prosimy o informację czy w części niskiej, przewidywany jest remont elewacji fragmentu budynku nad strefą kasyna, na poziomie +7,38	Tak, Co to za poziom +7,38 - czego dotyczy? Na strefą kasyna zlokalizowaną na parterze od strony południowej jest dach. Druga część kasyna do części biurowa, zlokalizowana nad projektowaną kuchnią hotelową, od strony wschodniej - zlokalizowana na poziomie +1 - rzędna podłogi +4,50. Cała elewacja budynku podlega remontowi, łącznie z odnowieniem budynku trafostacji.	14.06.2022
77.B.	77.	09.06.2022	Konstrukcja	Prosimy o informację, jak wykonane są schody znajdujące się w projektowanym pomieszczeniu "SIŁOWNIA" na piętrze -1, prowadzące do projektowanego pomieszczenia "SALA WIDEOFONERENCYJNA" (konstrukcja, wykończenie)	schody zostały przewidziane są jako betonowe.	14.06.2022
78.B.	78.	09.06.2022	Architektura	Prosimy o informację czy wymianie podlegają okna znajdujące się w istniejącym kasynie, na piętrze +1.	Nie, okna w części biurowej kasyna nie będą wymieniane.	14.06.2022
79.B.	79.	09.06.2022	Konstrukcja	Prosimy o informację jak wysokie są projektowane ścianki murywane na dachu znajdujące się poniżej istniejących masztów.	Masztu na dachu wysokim są przeznaczone do tymczasowego demontażu i ponownego montażu po wykonaniu projektowanych warstw dachowych. Wysokość posadowienia masztu wg Wytłucznych Orange - ok.155cm (rzędna nie powinna się zmienić w stosunku do rzędnej istniejącej, każde obniżenie należy skonsultować z Orange).	14.06.2022
80.B.	80.	09.06.2022	Konstrukcja	Prosimy o informację z jakich warstw składa się istniejący dach nad parterem oraz nad ostatnią kondygnacją oraz które z tych warstw przeznaczone są do rozbiórki.	Dach nad parterem (część niska) pozostaje bez zmian: istn. hydroizolacja, wszystkie przebicia należy zabezpieczyć proj. Hydroizolacją, istniejące płyty typu "paniowie" gr. 10cm, pustka powietrzna, istn. Strop kanalowy. Dach cz. wysoka: opis na przekroju i w opisie (warstwa D-2). Przesyłamy korektę przekrojów rev 02 (korekta warstw) i opis rev 02	14.06.2022
81.B.	81.	10.06.2022	Architektura	Na patio w donicy oznaczono drzewo D1. Prosimy o informację jaki to gatunek i prosimy o wymagane parametry.	Śliwa wiśniowa "pissardii" - Prunus cerasifera "pissardii" (forma wielopiętna Pa180, min. 5 pni, obwód pnia min. 10-12cm. Szerokość korony 200-250cm, wys. min. 2,5m, pojemnik C40, ilość razy przesuszająca rośliny w szkółce zgodnie z standardami ogrodnictwami)	15.06.2022
82.B.	82.	10.06.2022	Architektura	Gdzie występuje ściółkowanie grysem? Na projekcie zieleni nawierzchnie ściółkowane są korą -brak oznaczenia na rysunku	Według rysunku HKA-PW-A-Z-02_01 nie przewiduje się ściółkowania nawierzchni grysem.	15.06.2022
83.B.	83.	10.06.2022	Architektura	Odnowienie dachu nad pomieszczeniami technicznymi obejmuje wg Państwa przedmiaru zaledwie 35, 2m2. Wg rzutów powierzchnia ta wynosi ponad 300m2. W związku z rozbieżnościami w przedmiarach prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie odnowiamy dach.	Na dachu wysokim projekt zakłada demontaż istniejących warstw wykończeniowych dachu i wykonanie nowych zgodnie z oznaczeniem D1. Na dachu niskim (nad parterem i nad częścią biurową kasyna zostawiamy istniejący układ warstw dachowych: z uwagi na przebicia, nowe otwory należy uszczelnić hydroizolacją, należy także uszczelnić dach w przypadku dostrzeżenia przecieków/ubytków). W całym budynku wymieniamy obróbkę blacharskie na grafitowe, co uwarunkowane jest dodatkowo termoizolacją i remontem elewacji. To samo dotyczy pomieszczenia technicznego na dachu wysokim - maszynownia nad klatką pociągową, gdzie jest wykonywane jest wzmocnienie wg proj. konstrukcji pod projektowane urządzenia i zabezpieczenia akustyczne.	15.06.2022

84.B.	84.	10.06.2022	Architektura	Prosimy o dostanie w miarę możliwości rzutów dachu nad pomieszczeniami technicznymi. Brak na rysunkach	O które dokładnie pomieszczenia techniczne Państwo pytają? Dach nad maszynownią części wysokiej widoczny na rys. HKA-PW-A-DACH-03-02 Rzut dachu cz. 3 rev.02. Elementy na dachu nad biurami kasyna pokazane na rys. HKA PW-A-00a-01-02 Rzut kanał techniczny i dach niski rev.02.	15.06.2022
85.B.	85.	10.06.2022	Architektura	Czy dysponujecie Państwo detalami attyk na dachu niskim i dachu nad wyjściem na dach?	Attyka na dachu niskim (nad parterem w części niskiej) pokazana została na rys. HKA_PW_A_DET_15_01 Detal montażu żaluzji akustycznej - attyka istniejąca, do wykonania wykończenie attyki ze względu na wykonanie nowej izolacji termicznej oraz elewacji. Attyka dachu nad maszynownią schematycznie pokazana na rys. HKA-PW-A-DACH-03-02 Rzut dachu cz. 3 rev.02 (attyka istniejąca, do wykonania wykończenie attyki ze względu na wykonanie nowej izolacji termicznej oraz elewacji.)	15.06.2022
86.B.	86.	10.06.2022	Architektura	Prosimy o informację czy zadaszenie nad wejściem od strony północnej podlega renowacji?	Tak, daszek betonowy przy wejściu do lobby małego do odnowienia/renowacji (do zachowania wg wytycznych konserwatora).	21.06.2022
87.B.	87.	14.06.2022	Architektura	Prosimy o informację czy zadaszenie nad wejściem od strony zachodniej podlega renowacji?	Zadaszenie nad wejściem głównym do odnowienia, zgodnie z rysunkiem elewacji materiał wykończeniowy - złota siatka montowana do podkonstrukcji stalowej wg wytycznych producenta (materiał należy przedstawić do Akceptacji), daszek podświetlony, montaż logo Voco.	21.06.2022
88.B.	88.	14.06.2022	Architektura	Prosimy o informację, które i w jakim stopniu schody zewnętrzne, wejściowe podlegają renowacji?	Schody wejściowe do lobby małego (od północy), do lobby dużego i do kasyna (od zachodu) istniejące do renowacji - powierzchnie granitu zabezpieczyć do antypoślizgowości R10. Schody od ul. Piastowskiej na poziom parteru do pom. 0/53 istniejące do odnowienia. Schody od ul. Piastowskiej na poziom przyziemia do pom. -1/14 do przebudowy ze względu na zmianę rzędnej w wiatrołapie -1/14 (wykończenie gres - nawiazanie do istn. schodów do pom. 0/53). Wszystkie schody zewnętrzne w antypoślizgowości R10 (posadzki istniejące należy zabezpieczyć specjalnymi preparatami).	21.06.2022
89.B.	89.	14.06.2022	Architektura	Prosimy o informację na istniejącym dachu (niskim i wysokim) występują ekrany akustyczne, jeżeli tak, to czy są przeznaczone do demontażu?	Obecnie nie mamy na dachu żaluzji akustycznych ani ekranów akustycznych.	21.06.2022
90.B.	90.	14.06.2022	Architektura	Prosimy o potwierdzenie, iż na dachu nad pomieszczeniem technicznym, żaluzje akustyczne wykonywane są po całym obwodzie dachu.	Żaluzje akustyczne wykonujemy na dachu wysokim na całym obwodzie, na dachu nad maszynownią na całym obwodzie (rys. HKA-PW-A-DACH-01/02/03-02. Na dachu nad biurami kasyna ekrany akustyczne na całym obwodzie, na dachu niskim lokalizacja zgodnie z rysunkiem: HKA-PW-A-00a-01-02. Sposób montażu pokazany na projekcie konstrukcji: HKA-PW-K-0A rev 02 i HKA-PW-K-110 rev 02.	21.06.2022
91.B.	91.	14.06.2022	Architektura	Prosimy o informację w jakim rozstawie występują ścianki ażurowe pod płytami prefabrykowanymi na dachu niskim.	Rozstaw co 2-3m.	21.06.2022
92.B.	92.	14.06.2022	Konstrukcja	Prosimy o informację czy dozwolone jest ponowne wbudowanie zdemontowanych krawężników	Doj decyzji Inwestor na etapie realizacji a, w wycenie należy założyć wbudowanie nowych krawężników	21.06.2022
93.B.	93.	14.06.2022	Zagospodarowanie terenu	Prosimy o informację czy izolacje termiczne ścian fundamentowych wykonywane są na całą wysokość ścian (tak jak jest to wysowane na przekroju "HKA-PW-A-BB-01-01 Przekrój B-B" między osiami 0 oraz 1) czy tylko na głębokość 1.5m według opisu przegrody S-7	Izolacja termiczna min. 1,5 poniżej poziomu terenu, hydroizolacja na pełnej wysokości.	21.06.2022
94.B.	94.	14.06.2022	Architektura	Prosimy o informację jaka jest warstwa wierzchnia konstrukcji istniejącej jezdnii, chodnika oraz zatoki postojowej.	Chodnik wokół budynku kostka brukowa, jezdnia/zatoka postojowa - asfalt/kostka brukowa, patio - asfalt/płyty betonowe, strefa od ul. Piastowskiej kostka.	21.06.2022
95.B.	95.	14.06.2022	Zagospodarowanie terenu	Prosimy o informację w jaki sposób wykonane są schody w pomieszczeniu - 1/44 "KOMUNIKACJA"	Schody betonowe, wylewane.	21.06.2022
96.B.	96.	14.06.2022	Architektura	Prosimy o informację w jaki sposób wykonane są schody w pomieszczeniu - 1/71 "WEZEL CO"	Schody betonowe, wylewane.	21.06.2022
97.B.	97.	14.06.2022	Architektura	Prosimy o informację, jaki cokoł jest zaprojektowany dla pomieszczeń komunikacji kondygnacji od 1 do 10.	Opis cokołu w zestawieniach wewnątrz: komunikacja z dostępem dla klientów HKA-PW-IN-HC-ZESTAWIENIA KORYTARZE HOTELOWE (Płyta MDF trudnozapalna, gr. 12 mm pokryta wskazanym laminatem Laminat: Polurey, Kolor: Noir N005, Struktura: HC (półmat) i komunikacja techniczne HKA-PW-IN-P10-P100 ZESTAWIENIE POMIESZCZENIA TECHNICZNE (Cokoł z płytek gresowych typu Bazo Gryz z serii przemysłowej lub równoważnych, o wymiarach 30x30cm, kolor Sol-Pieprz, powierzchnia gładka, matowa, płytki antypoślizgowe.)	21.06.2022
98.B.	98.	14.06.2022	Architektura	Prosimy o informację, czy dostawa kosmetyków jest w zakresie GW? Czy ma to być jednorazowa dostawa? Jeśli tak, to czy istnieje możliwość zamiany produktów marki Vanity (poniżej przykład) na inne ? 	Dostawy po stronie Inwestora.	21.06.2022
99.B.	99.	14.06.2022	Projekt wnętrz	Prosimy o potwierdzenie, że dostawa ręczników, szlafroków, pościeli (prześcieradło+koldra+poduszki) jest poza zakresem GW. Brak wytycznych co w/w zakresu.	Dostawy po stronie Inwestora.	21.06.2022
100.B.	100.	14.06.2022	Projekt wnętrz	Prosimy o informację po czyjej stronie są koszty związane z utylizacją materiałów po demontażu: pokrycia dachowego, mebli, białego montażu.	Do decyzji Inwestora.	21.06.2022
101.B.	101.	14.06.2022	Projekt wnętrz	Prosimy o wyjaśnienie co zawarte jest w pozycjach działu 1.1.2.10; co w tym zakresie jest użytizowane?	Do decyzji Inwestora.	21.06.2022
102.B.	102.	14.06.2022	Roboty rozbiórkowe	Prosimy o potwierdzenie, że cokoliki, przestrzeń w duszy klatki schodowej w ramach renowacji klatki schodowej i posadzki z granitu należy oczyścić i pomalować na czarno.	Klatkę schodową należy odnowić zgodnie z wymaganiami konserwatora Posadzki z granitu należy podać renowacji odnowić i zalpniegnować nadając antypoślizgowość R9	21.06.2022
103.B.	103.	15.06.2022		Prosimy o potwierdzenie, że uchwyty pod dywany na stopniach klatki schodowej należy wyczyścić i pozostawić.	Wszystkie elementy istniejące na klatce schodowej północnej należy poddać renowacji i zachować i wykonać zgodnie z projektem oraz zatwierdzić podczas wykonania z wymaganiami konserwatora zabytków.	21.06.2022
104.B.	104.	15.06.2022		Prosimy o zrewidowanie projektu w zakresie drzwi L00.21 w rozdzielnikelskiej - drzwi wydane jako wahadlowe - brak możliwości wykonania w wersji EIS60	Potwierdzamy, prosimy wykonać jako drzwi rozwiernie, pod warunkiem montażu automatu do ich otwierania, w celu ułatwienia obsługi kelnerskiej	21.06.2022
105.B.	105.	15.06.2022		Prosimy sprecyzować opis projektowanego rozwiązania kotary dekoracyjnej FALA w restauracji. Prosimy o wydanie rozmiarów, materiałów i konkretnej kotary, aby móc wycenić jej koszt. Wytyczne VOCO są niejasne. Prosimy o przekazanie oferty wymienionej w Wytycznych Voco odnoszącej się do tego elementu, a wymienionego w przekazanych wytycznych	Kotara dekoracyjna firmy KRISKADECOR Instalacja wykonana z tkanego aluminium, anodyzowanego, wykonanego w kolorze ustalonym z Inwestorem. Dostępne dwie wersje - A - instalacja tkana w rzadkim splotie, przezierna, wersja B - instalacja tkana w gęstszym splotie, daje wrażenie spójnej aluminiowej tkaniny. Moduły instalowane w ścianie lub suficie na dedykowanych szynach, dopasowanych do projektu, rozmiaru i typu instalacji. Szyny wykonane z aluminiowych profili są idealnie zestawione z instalacją, mogą być wykonane w tym samym kolorze. Zapewniają stabilność, trwałość i bezpieczeństwo. Produkt jest niepalny. Kotara jest elementem dekoracyjnym wyposażenia wnętrza, była konsultowana i zatwierdzona przez VOCO. Brak wymagań franczyzodawcy w zakresie tego elementu.	21.06.2022
106.B.	106.	15.06.2022		Prosimy o sprecyzowanie, gdzie projektuje się dwie bramy rolowane. Prosimy o podanie wartości transferu powietrza celem doboru wielkości kratki w bramach.	Bramy rolowane do dwóch pomieszczeń na zapleczu kuchni (zgodnie z technologią kuchni opracowana przez firmę Lorien): do pom. porząd. 0/39 i mag. zasobów 0/38. Powierzchnia efektywna dla kratki /transferu/pocięcia/perforacji. Dla małych pomieszczeń kuchennych/technicznych to 0.022m2.	21.06.2022
107.B.	107.	15.06.2022		Prosimy o przekazanie rysunków określających schematy typów drzwi wydane w zestawieniu stolarki w kolumnie TYP DRZWI	Szczegółowe parametry wszystkich drzwi zostały zawarte w tabelarycznym zestawieniu. Schemat ich lokalizacji wraz z pokazaniem numeru i typu drzwi stanowią rzuty architektoniczne	21.06.2022
108.B.	108.	15.06.2022		Jak rozumieć wydane opisy drzwi aluminiowych w komunikacji np.. L60.46. W opisie konstrukcji zamieszczono informację : aluminiowa, drzwi szklane, po czym w wykończeniu zewnętrznym i wewnętrznym podaje się wymóg : płyta mdf frezowana fornir. Zaznaczamy, że są to drzwi o odporności ogniowej EIS60	Plik został zaktualizowany a wymienione pozycje skorygowane o materiał wykończeniowy np. L60.46- malowne natryskowo RAL 9005 Zalączam zestawienie stolarki drzwiowej do dokumentacji.	21.06.2022
109.B.	109.	15.06.2022		W odpowiedziach na pytania, które otrzymaliśmy w dniu 03.06.2022 zawarto informację o konieczności demontażu barierki klatki schodowej, dla ich odnowienia. Ze swojej strony zaznaczamy, że taka technologia przeprowadzenia tych prac wiąże się z koniecznością rozkucowania stopni schodowych, gdyż wszystkie słupki pionowe są "zatopione" w stopniach z lastykami. Dlatego sugerujemy, aby prace przy renowacji schodów polegały na ręcznym oczyszczeniu szczołką konstrukcji stalowej i pomalowaniu czarną farbą. Proszę o ostateczną decyzję w tym zakresie.	Należy skonsultować w trakcie wykonania prac z programem prac konserwatorskich.	21.06.2022

110.B	110.	15.06.2022		Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić „dublujące” się pozycje związane z wykonaniem okładzin ceramicznych na posadzkach.	Proszę o wskazanie konkretnej pozycji w projekcie . Dokumentacje wykonawczą należy rozpatrywać kompleksowo rysunki projektu wykonawczego wraz z zestawieniami materiałów.	21.06.2022
111.B	111.	15.06.2022		Prosimy o wskazanie zamiennego systemu wykonania „suchego jastrychu” w związku z wycofaniem przez Fermacell systemu 2E32	Z informacji rynkowych dowiedzieliśmy się że elementy jastrychowe ART 76030 / 2E32 / FCEE 1500x500x30 wełna mineralna 10mm à 60 sztuk są w ciągłej produkcji i są dostępne w sieci dystrybucyjnej fermacell. Gdyby jednak było to z jakiegoś powodu problematyczne można złożyć taki system samodzielnie stosując 2 płyty Fermacell (2 x 10 mm) i 10 mm wełny. Jednakże wełna wykorzystywana w systemie 2E32 to Rockwool Rockfloor, która na polskim rynku jest ciężko dostępna i ciężko o zamiennik. W załączniku sa prekazany parametry akustyczne do spełnienia.	21.06.2022
112.B	112.	15.06.2022		Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w układzie warstwa na elewacji - filarku międzykienne pomiędzy przedmiarem a przekrojami. W przedmiarze układ warstwa zakłada klejenie płytek ceramicznych do płyt Sto DecoPlan, natomiast przekroje zakładają klejenie płytek bezpośrednio na siatkę z włókna szklanego.	Warstwy elewacji na filarkach międzykieniennych są pokazane na Detalu montazu okna numer rysunku: HKA-PW-A-DET-12-01. Wykonczenie glazurowane płytki elewacyjne ceramiczne Weinberger w kolorze zielonym klejone do warstwy płyta Elewacyjna StoDeco Klejona "na grzebień"	21.06.2022
113.B	113.	15.06.2022		Dotyczy odpowiedzi nr 2B z dn. 03.06.2022 Ponawiamy prośbę o przekazanie detalu mocowania żaluzji akustycznych do stropu Akermana - przesłany detal pokazuje jedynie kotwienie do płyt kanałowych. Jednocześnie zwracamy uwagę, że przedstawiony w detalu sposób mocowania konstrukcji skutkować może powstawaniem mostków termicznych - prosimy o potwierdzenie poprawności rozwiązania.	Detal mocowania do stropu stanowi zarówno na: - rys. HKA_PW_A_DET_15_01 Detal montażu żaluzji akustycznej, na którym zaznaczyliśmy że hydroizolację należy wywinąć na mocowanie na wys. Min. 40cm a sam słupek do którego montowane są żaluzje do tej wysokości wypełnić pianką termoizolacyjną. - jak i na rysunkach konstrukcyjnych HKA-PW-K-0A-00 rev. 02 i HKA-PW-K-110-01 rev.02. (jęg w załączeniu)	21.06.2022
114.B	114.	15.06.2022		Dotyczy odpowiedzi nr 13B z dn. 03.06.2022 Prosimy o przekazanie detalu kotwienia systemu asekuracji do istniejącej atyki murowanej z gazobetonu.	Detal konstrukcyjny kotwienia systemu asekuracji, wraz z projektowaną podkonstrukcją widoczny jest na rysunki konstrukcji: HKA-PW-K-110-01 rev.02. (jęg w załączeniu)	21.06.2022
115.B	115.	15.06.2022		Opis techniczny do PW Konstrukcji na str. 9 opisuje technologię wykonania prac związanych z podparciem atyki z mozaiką, która obecnie wspiera się na ścianie garażu przeznaczonej do rozbiórki. Technologia ta zakłada w pierwszej kolejności wykucie pionowych bruzd dolegających do ceowników, bez rozbiierania całej ściany i w tak przygotowanej szczelnie wykonanie słupów żelbetonowych do podparcia stropu. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że ze względów statycznych układ jaki powstaje po wykonaniu bruzd - podparcie ścianki mozaikowej w miejscach opasanych ceownikami umocowanymi tylko do żelbetu między ceownikami stanowi tylko smukły słup żelbetowy- nie zagraża stabilności konstrukcji wsporczej. Ponadto stwierdzamy, że w/w słup w wydanych rysunkach wykonawczych nie jest związany w żaden sposób z nowo wykonywanymi elementami ściany i stropu. Prosimy o wydanie niezbędnej dokumentacji uzupełniającej	Ten układ nie zagraża stabilności konstrukcji. Układ nie będzie podparty tylko słupem między ceownikami ale nowoprojektowanymi słupami stojącymi obok. (rozemieszczenie słupów widoczne na rzucie rys.HKA-PW-K-01-00 rzut pionowy)	21.06.2022
116.B	116.	15.06.2022		Dotyczy odpowiedzi nr 7B dn. 03.06.2022. Niestety w przekazanym zestawieniu stolarki nadal nie uzupełniono wszystkich stolarek o kolor wykończenia drzwi. Prosimy o weryfikację wszystkich 4 zakładkę w kolumnach dotyczących wykończenia skrzydła drzwiowego i ościeżnicy	W załączniku aktualne zestawienie stolarki drzwiowej. Prośba o skazanie konkretnych drzwi z brakiem opisu.	21.06.2022
117.B	117.	15.06.2022		W wytycznych do prac konserwatorskich opisanych od str. 20 opisu technicznego do PW Architektura, zawarto następujący opis : Prace konserwatorskie przy mozaikach może wykonywać jedynie osoba posiadająca kwalifikacje, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm. z dnia 5 sierpnia 2015 r., poz. 1505) i Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów): „osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki” o specjalności kamień i detal architektoniczny. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie tych prac przez osoby, które ukończyły w/w studia magisterskie w zakresie równoważnych specjalności, tj.: a) w zakresie konserwacji i restauracji rzeźby, lub b) w zakresie konserwacji elementów i detali architektonicznych	Tak, potwierdzamy, że dopuszczone jest przeprowadzenie prac konserwatorskich przy mozaikach przez osoby, które ukończyły w/w studia magisterskie w zakresie równoważnych specjalności, tj.: a) w zakresie konserwacji i restauracji rzeźby, lub b) w zakresie konserwacji elementów i detali architektonicznych	21.06.2022

Branża sanitarna – sieci zewnętrzne i instalacje wewnętrzne (wod-kan, gaz, kan. deszczowa, hydrantowa, tryskaczowa, grzewcza wentylacyjna, klimatyzacja)

Nr	L.p	Data	Rysunek / Dokument	Oferent - pytanie	Odpowiedź	Data opublikowania odpowiedzi
1.S.	1.	27.05.2022		KANALIZACJA: Prosimy o przesłanie schematów kanalizacji deszczowej i sanitarnej ze względu na fakt że jest to obiekt do remontu bez rozwinięć trudno o poprawną wycenę.	Kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa wewnętrzna do całkowitej wymiany - do wyjść z budynków. Instalacje z rur niskoszczupowych lub żeliwnych. Instalacje z izolacją akustyczną. Średnice opisane na rzutach.	03.06.2022
2.S.	2.	27.05.2022		INSTALACJA GRZEWCZA: Proszę o typy i producenta pomp: - do central - w węźle na rozdzielaczu po stronie ot - w węźle na rozdzielaczu po stronie co	W zakresie pomp do central wentylacyjnych: proszę o wycenienie standardu producentów firmy Wilo. Parametry pomp zostaną uzupełnione. W zakresie węzła: prosimy o wycenę węzła wg przekazanej dokumentacji. Projekt obecnie jest w uzgodnieniu z operatorem firmą Tauron. Uzgodniony projekt zostanie przekazany Wykonawcy.	03.06.2022
3.S.	3.	27.05.2022		INSTALACJA GRZEWCZA: Prosimy o podanie typów silowników do zaworów AB-QM	Zaworyysterowane z automatyki central wentylacyjnych sygnałem 0-10V, typ silownika np. AME (uzależniony od średnicy).	03.06.2022
4.S.	4.	27.05.2022		INSTALACJA GRZEWCZA: Prosimy o potwierdzenie iż grzejniki będą w kolorze białym lub proszę o podanie koloru RAL	Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z innymi opracowaniami branżowymi, np. branża architektury wnętrz określa kolory grzejników. PURMO KOS V KOV 22 KOLOR CZARNY MAT RAL 9005 PURMO HYGIENE KOLOR BIAŁY MAT RAL 9016 PURMO JAVA KOLOR CZARNY MAT RAL 9005 VOGEL&NOOT CNXX - toalety publiczne na poziomie parter i piwnica, gdzie zostały dobrane grzejniki z gładkim frontem grzejnika (bez tego falowania) oraz kolor RAL 9005 mat. W pozostałych pomieszczeniach technicznych kolor biały.	03.06.2022
5.S.	5.	27.05.2022		WENTYLACJA: Prosimy o przesłanie specyfikacji / zestawienia elementów i urządzeń wentylacyjnych (typ, producent elementów nawiewnych, regulacyjnych itd.)	Uaktualnione zestawienia podstawowych elementów zostano przekazane w dokumentacji. Producent elementów nawiewnych, regulacyjnych: LINDAB, LOXIMIDE, TROX, SMAY, itp.)	03.06.2022/13.06.2022
6.S.	6.	27.05.2022		WENTYLACJA: Prosimy o przesłanie przekrojów instalacji wentylacji.	Na etapie dokumentacji wykonawczej nie sporządzono przekroi. Elementy systemów i zakres są pokazane na rysunkach, zestawieniach materiałowych, doborach produkcyjnych, opisie technicznym.	03.06.2022/13.06.2022
7.S.	7.	27.05.2022		Prosimy o przesłanie tabeli cen jednostkowych - tabeli ofertowej	Tabela elementów rozliczeniowych została przesłana dnia 01.06.2022 r. Plik o nazwie: 2022.06.01_przebudowa budynku hotelowego_KATOWICE - ZZZ - Formularz Ofertowy	03.06.2022
8.S.	8.	27.05.2022		INSTALACJA WODOCIĄGOWA: Proszę o przekazanie wytycznych dotyczących doboru zestawów hydroforowych: na wodę bytową oraz hydrantową.	W dokumentacji przekazano doboru zestawów oraz pkt pracy. np. rysunek HKA-PW-IS-SCH-224-	03.06.2022/13.06.2022
9.S.	9.	27.05.2022		URZĄDZENIA Proszę o informację jaki należy uwzględnić okres gwarancji i przeglądów na urządzeniach.	Zgodnie z Umową, załącznik 2, art. 3. Należy mieć na uwadze, że zgodnie z SWZ pkt. 7 jako kryterium oceny oferty jest również okres gwarancji.	03.06.2022
10.S.	10.	27.05.2022		INSTALACJA WODOCIĄGOWA: Prosimy o informację czy rurociągi wody zimnej i ciepłej będą również wymieniane w pokojach hotelowych	Tak są wymieniane. Ze względu na czytelność rysunków w dokumentacji rozrysowano typowy pokój hotelowy. Zostanie uzupełnione.	03.06.2022
11.S.	11.	31.05.2022		INSTALACJA WODOCIĄGOWA: proszę o informację którym schematem należy kierować się przy zliczaniu armatury dla wody bytowej i hydrantowej. Mamy rysunki „Schemat wody hydrantowej”, który pokrywa się z aktualnym rzutem (chodzi o konkretne miejsce przy zbiorniku z zestawem hydroforowym) ale jest też rysunek o nazwie „Schemat zbiorników” na którym jest zupełnie inna armatura, o innych średnicach i innym rozdziale. Rurociągi z tego rysunku nie pokrywają się z rzutem. Na tym schemacie jest również znacznie więcej armatury. Prosimy o informację czy w zakresie wykonywanych robót będzie montaż nowych zestawów wodomierzowych. Jeśli tak to prosimy o podanie wytycznych doboru wodomierzy.	Wykonać według schematu zasilania HKA-PW-IS-SCH-224-04, schemat hydrantów zaktualizowany.	03.06.2022/13.06.2022
12.S.	12.	31.05.2022		INSTALACJE GRZEWCZE Proszę o podanie typu głowicy do grzejników typu JAVA Proszę o podanie typu głowicy do grzejników typu CNPM Proszę o podanie typu głowicy do grzejników KOVP Proszę o podanie typu głowicy do grzejników typu H Czy zawory kulowe pod pionami mają być z zaworem spustowym czy bez ? Czy demontaż inst grzewczych przyjmujemy zgodnie z otrzymanym przedmiarem czy jest projekt do demontaży ? Proszę o zamieszczenie. Czy kasyno jest poza zakresem wyceny ? Brak projektu.	Typy głowic: szczegółowy dobór modeli na etapie realizacji. Zawory kulowe pod pionami z zaworem spustowym, Demontaż instalacji należy wykonać zgodnie z rysunkami z stanu istniejącego - wymieniamy wszystkie instalacje (poza strefa kasyna). Dobór głowic: Dla grzejników dekoracyjnych głowice typu RAX : - dla grzejnika czarnego RAL 9005 -model Sort -dla grzejnika białego RAL 9016- model Hvid, RAL 9016 Dla pozostałych typów grzejników białych RAL 910- głowice termostaatyczne typu RAW model RAW 5115	03.06.2022/13.06.2022
13.S.	13.	31.05.2022		KANALIZACJA Proszę o informację czy należy wyceniać biały montaż przy saunach poz -1, łazienki przy salach konferencyjnych poz -1, szatnie przy kuchniach poz. 0	Należy uwzględnić wyceny białego montażu w wszystkich pomieszczeniach w zakresie opracowywanym w dokumentacji projektowej.	03.06.2022
14.S.	14.	31.05.2022		KANALIZACJA Proszę o podanie typów wpustów: - wpust w łazience przy pisuarze – poz. -1 - wpust pom serwis bankietowy – poz. -1 - wpust pom mycie wózków , czy w pom tym jest również odwodnienie liniowe? - jeżeli tak proszę o podanie typu i dł. – poz. -1 - wpust pom zmywalni – poz. -1 - proszę o podanie typów odwodnień i wpustów na poz. O - Proszę o podanie typów wpustów dla kanalizacji deszczowej.	Dobór konkretnych modeli wpustów przewidujemy na etapie realizacji. Odpływ brodzikowy dla pokoi hotelowych: Dla pokoi przyjęty został odpływ brodzikowy płaski NewEco, Poolsa, PD5000165, seria: Spare Parts Wpusty: odwodnienie punktowe - dla wpustu zlokalizowanego w toalecie męskiej na kondygnacji -1 (toalety dla kawiarni i sal konferencyjnych) oraz dla wpustu w toalecie męskiej na kondygnacji 0 (toalety dla restauracji) - model hi90pr-3020 - dla pozostałych wpustów - wpusty-standard- Capricorn 11-2017 odwodnienie liniowe (patio) - odwodnienie szczelinowe ACO SlotDrain VX100 Single	03.06.2022/13.06.2022

15.S.	15.	31.05.2022		WENTYLACJA: - proszę o podanie wymiarów wyrzutni - czy osprzęt ma być wyceniony w kolorze standardowym RAL ? Jeśli nie proszę o wytyczne. - Czerpnie i wyrzutnie mają być malowane czy stal ocynk ? Jeśli malowane to na jaki kolor ?	DLA WYRZUTNI NA POZIOMIE PRZYZIEMIA: WYRZUTNIA 500x1000mm DLA CWN DS01, WYRZUTNIA 1000x1000mm DLA CNW K01. WYRZUTNIE, CZERPNI KOLOR RAL 7016 GRAFIT. DO POTWIERDZENIA PRZY REALIZACJI ELEWACJI BUDYNKU.	03.06.2022
16.S.	16.	03.06.2022		SANITARNE: zestawienia materiałów, przedmiary i rysunki różną się między sobą. Według, którego dokumentu należy zrobić kalkulację?	Dokumentację należy rozpatrywać kompleksowo. W wycenie należy uwzględnić wszystkie materiały i prace niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania robót. W przypadku stwierdzenia braku w zestawieniu kosztorysowym należy je uzupełnić (na końcu arkusza). Oferent wypełniając tabelę bierze pełną odpowiedzialność za ilości w niej podane. Oferent może zmieniać ilości podane w tabeli jeżeli stwierdzi że są niedoszacowane lub przeszacowane. W przypadku nie sprawdzenia ilości przez Oferenta, nie będzie On mógł domagać się dodatkowych kosztów wynikających z niedopatrzenia na etapie sporządzania oferty. Kosztorysy, przedmiary zostaną uzupełnione i zaktualizowane w związku z wydanymi rewizjami projektowymi.	13.06.2022
17.S.	17.	03.06.2022		Czy wyłączenie z zakresu szkoły tańca, dotyczy także instalacji?	Tak. W zakresie GW przyłącza (wodociągowe, ciepłownicze), króćca wentylacyjne z zaworami CAV, dostawa i montaż centrali. Zgodnie z dokumentacją.	13.06.2022
18.S.	18.	03.06.2022		WENTYLACJA: - proszę o uzupełnienie przedmiarów wentylacji mechanicznej o brakujące wentylatory dachowe na wentylacji bytowej. - proszę o udostępnienie listy części dla instalacji wentylacji mechanicznej	Aktualizacje i uzupełnienie przedmiarów, dopasowana do trzeciej rewizji projektu instalacji sanitarnych zostaną przekazane odrębną korespondencją.	13.06.2022
19.S.	19.	06.06.2022		W projekcie wykonawczym instalacji wentylacji są zaprojektowane nawilzacze parowe, natomiast w udostępnionych przedmiarach robót ich nie ma. Czy nawilzacze parowe będą wchodzić w zakres wykonania instalacji wentylacji ?	Tak, wchodzi w zakres projektu. Dokumentację należy rozpatrywać kompleksowo. W wycenie należy uwzględnić wszystkie materiały i prace niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania robót. W przypadku stwierdzenia braku w zestawieniu kosztorysowym należy je uzupełnić (na końcu arkusza). Oferent wypełniając tabelę bierze pełną odpowiedzialność za ilości w niej podane. Oferent może zmieniać ilości podane w tabeli jeżeli stwierdzi że są niedoszacowane lub przeszacowane. W przypadku nie sprawdzenia ilości przez Oferenta, nie będzie On mógł domagać się dodatkowych kosztów wynikających z niedopatrzenia na etapie sporządzania oferty. Kosztorysy, przedmiary zostaną uzupełnione i zaktualizowane w związku z wydanymi rewizjami projektowymi.	13.06.2022
20.S.	20.	06.06.2022		W projekcie wykonawczym instalacji wentylacji są zaprojektowane wentylatory dachowe, natomiast w udostępnionych przedmiarach robót ich nie ma. Czy wentylatory dachowe będą wchodzić w zakres wykonania instalacji wentylacji ?	Tak jak odpowiedź na pytanie nr 19.S	13.06.2022
21.S.	21.	06.06.2022		Na rysunkach wentylacji pożarowej występują kanały w klasie EIS120, kratki oddymiające i inny osprzęt, natomiast w przedmiarze wentylacji pożarowej są tylko wentylatory, izolacja i płaszcz. Czy w zakresie oferty będzie wchodziło wykonanie kompletnej instalacji wentylacji pożarowej?	Tak jak odpowiedź na pytanie nr 19.S	13.06.2022
22.S.	22.	06.06.2022		W opisie technicznym instalacji wentylacji jest napisane, że przewody wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku mają być zaizolowane wełną gr.80mm i zabezpieczone płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej, natomiast w udostępnionym przedmiarze robót nie ma takich pozycji. Czy można modyfikować i zmieniać przedmiary robót ?	Tak jak odpowiedź na pytanie nr 19.S	13.06.2022
23.S.	23.	06.06.2022		W udostępnionej dokumentacji instalacji wentylacji jest zestawienie klap pożarowych i według tych zestawień jest kilkadziesiąt klap przeciwpożarowych. Natomiast udostępniony przedmiar zawiera tylko 36 szt. klap ppoż.	Tak jak odpowiedź na pytanie nr 19.S	13.06.2022
24.S.	24.	06.06.2022		Czy udostępniony przedmiar jest zakresem do wykonania dla jakiegoś etapu prac ? (np. tylko jakiegoś wyodrębnionego fragmentu budynku?)	Kosztorysy, przedmiary zostaną uzupełnione i zaktualizowane w związku z wydanymi rewizjami projektowymi - uzupełnienie przedmiarów nastąpi odrębną korespondencją.	13.06.2022
25.S.	25.	06.06.2022		Prosimy o udostępnienie szczegółowej specyfikacji materiałowej instalacji wentylacji.	Elementy systemów i zakres są pokazane na rysunkach, zestawieniach materiałowych, doborach producentów, opisie technicznym. Kosztorysy, przedmiary zostaną uzupełnione i zaktualizowane w związku z wydanymi rewizjami.	13.06.2022
26.S.	26.	06.06.2022		Prosimy o udostępnienie przekrojów instalacji wentylacji.	Na etapie dokumentacji wykonawczej nie sporządzono przekrojów. Elementy systemów i zakres są pokazane na rysunkach, zestawieniach materiałowych, doborach producentów, opisie technicznym.	13.06.2022
27.S.	27.	06.06.2022		Prosimy o udostępnienie rozwinięcia instalacji kanalizacji.	W projekcie wykonawczym nie wykonano rozwinięcia kanalizacji. Wszystkie niezbędne elementy wynikają i są opisane na rzutach.	13.06.2022
28.S.	28.	06.06.2022		Czy w zakresie przetargu wchodzi wykonanie instalacji kanalizacji podposadzkowych?	Tak, zgodnie z dokumentacją projektową w zakresie jest wykonanie instalacji podposadzkowych na poziomie -1.	13.06.2022
29.S.	29.	06.06.2022		Czy w zakresie przetargu wchodzi wykonanie instalacji kanalizacji tłuszczowej ?	Tak, zgodnie z dokumentacją projektową w zakresie jest wykonanie instalacji nadposadzkowych na poziomie 0 strefa kuchni i baru oraz pod stopowych na poziomie -1 (również w obszarze szkoły tańca). Projekt zakłada utrzymanie istniejącego separatora tłuszczu.	13.06.2022
30.S.	30.	06.06.2022		Proszę o wyjaśnienie, jak mają być wykonane piony instalacji oddymiających i napowietrzających? Według projektu architektury szachty oddymiające i napowietrzające mają być wykonane jako ściany murowane gr.12cm z wewnętrznym wykończeniem izolacją typu CONLIT PLUS. Natomiast według projektu instalacji wentylacji pożarowej w szachtach oddymiających i napowietrzających należy zastosować przewody z blachy stalowej ocynkowanej w izolacji przeciwpożarowej. (w niektórych przypadkach zaprojektowane kanały wentylacyjne są większe niż wymiary szachtów na architekturze)	Obecne rozwiązanie przewiduje wykonanie pionów jako przewodów wentylacyjnych z izolacją przeciwpożarową oraz obudową w postaci ścian murowanych. Można zaproponować optymalizację przyjętych rozwiązań, każda z propozycji będzie wymagała zgody/opinii projektantów jak i rzeczoznawców ppoż opiniujących projekt.	13.06.2022
31.S.	31.	06.06.2022		Czy projekt wykonawczy branży sanitarnej i HVAC jest po stronie oferenta? Pytanie to kierujemy z uwagi na braki w dokumentacji szczegółowych specyfikacji, przekrojów instalacji, rozwinięć instalacji.	Przekazany projekt wykonawczy instalacji sanitarnych do ofertowania i realizacji. W zakresie Wykonawcy należy wykonać projekt warsztatowy. Ewentualne uzupełnienie / wyjaśnienie projektów wykonawczych na etapie realizacji budowy, w trakcie nadzorów autorskich.	13.06.2022

32.S.	32.	08.06.2022		Prosimy o wskazanie pomieszczenia, w którym będą zlokalizowane rozdzielnice FPS1 i FPS2?	Rozdzielnicę FPS1 proszę zlokalizować w pomieszczeniu -1/68a Went Ppoż, natomiast rozdzielnicę FPS2 w pomieszczeniu -1/32a Went ppoż. Szafy będą pokazane na rysunku: HKA-PW-IS-01-92_04 Silowniki do zaworów na rysunku: HKA-PW-IS-SCH-221_04	13.06.2022
33.S.	33.	14.06.2022		<u>Gaszenie gazem</u> - Pomieszczenie Rozdzielni -1/53. W pom. na rysunku jest kanał techniczny. Czy kanał będzie zabudowany (na stałe/demontowanymi płytami)? Czy otwarty za pomocą kraty „wema” (pozwalając na swobodny przepływ powietrza). Chodzi tutaj o rozstrzygnięcie czy wymagane jest gaszenie tej przestrzeni oddzielną dyszą oraz objęcie detekcją	Kanał techniczny w pomieszczeniu rozdzielni wg rysunku konstrukcji HKA-PW-K-01-00 rev 02 i projektu elektryki (częściowo pokryty płytą ryflowaną, jeden element pokrywa żelbetowa).	21.06.2021
34.S.	34.	14.06.2022		<u>Gaszenie gazem</u> - Pomieszczenie Serwerowni -1/66, proszę o potwierdzenie, że pomieszczenie posiada sam podwieszany sufit „1/66 Serwerownia, Hpom=3,21m; Hsuf=2,20m; Pov=16,03m²” bez podłogi technicznej czy kanałów technicznych.	Pomieszczenie serwerowni posiada częściowo sufit podwieszany (obudowa instalacji EI120). W serwerowni mamy kanał techniczny - wg rysunku konstrukcji HKA-PW-K-01-00 rev 02 i projektu elektryki.	21.06.2021
35.S.	35.	14.06.2022		<u>Kanalizacja sanitarna, deszczowa i tłuszczowa</u> - Czy wykonanie przyłączy do studni ks, kd i kt po stronie wykonawcy, jeśli tak proszę o udostępnianie profili kanalizacyjnych, kart studni.	Przylączya istniejące (przebudowa w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego na etapie realizacji prac). Karty studni w załączeniu.	21.06.2021
36.S.	36.	14.06.2022		<u>Kanalizacja sanitarna, deszczowa i tłuszczowa</u> - Czy dostawa i montaż separatora jest po stronie wykonawcy, jeśli tak proszę o kartę doboru separatora?	Separator istniejący, nie podlega wymianie.	21.06.2021
37.S.	37.	15.06.2022		Czy wykonanie węzła cieplnego kasyno jest w zakresie ofertowania? Schemat został dołączony do dokumentacji	Tak, jest w zakresie.	22.06.2022
38.S.	38.	15.06.2022		W związku z odpowiedzią jak poniżej na pytanie z dnia 06.06.2022 "Czy projekt wykonawczy branży sanitarnej i HVAC jest po stronie oferenta? Pytanie to kierujemy z uwagi na braki w dokumentacji szczegółowych specyfikacji, przekrojów instalacji, rozwinięć instalacji. Przekazany projekt wykonawczy instalacji sanitarnych do ofertowania i realizacji. W zakresie Wykonawcy należy wykonać projekt warsztatowy. Ewentualne uzupełnienie / wyjaśnienie projektów wykonawczych na etapie realizacji budowy, w trakcie nadzorów autorskich" - odpowiedź z dnia 13.06.2022; Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie iż ewentualne uzupełnień/ wyjaśnień projektów wykonawczych wydane na etapie realizacji w formie nadzorów autorskich będą płatne dodatkowo. (np. w projekcie brak rysunków węzła cieplnego - jest tylko schemat – nie ma możliwości na tym etapie określenia ilości i zakresu prac koniecznego do wykonania w tym zakresie)	Odpowiedz już udzielana w dniu 06.06.2022 "pytanie 31S". Ponowne zaytanie niezrozumiale. Proszę o wskazanie braków wymagających uzupełnień.	22.06.2022
39.S.	39.	15.06.2022		Prosimy o określenie zakresu prac związanych z wykonaniem instalacji podposadzkowych związanych z rozkuciami warstw posadzkowych, wykopy, wraz z odtworzeniem. Brak jakiegokolwiek informacji w tym zakresie.	W przedmiarze rozebranie warstw posadzek jest uwzględnione w pozycjach 34-37 w dziale 1.1.2 - Rozbiórka elementów architektury, natomiast wykonanie nowych warstw posadzkowych znajduje się w dziale 1.2.12 w pozycjach 1391-1396.	22.06.2022

Branża elektryczna - sieci zewnętrzne i instalacje wewnętrzne (elektryczna, oświetleniowa, odgromowa, komputerowa, monitoringu i kontroli dostępu, teletechniczna)

Nr	L.p	Data	Rysunek / Dokument	Oferent - pytanie	Odpowiedź	Data opublikowania odpowiedzi
1.E.	1.	20.05.2022		Zwracamy się z prośbą o przekazanie rysunków z zakresu E&T. Z listy rysunków, jakie powinny być dostępne jest tylko HKA-PW-IE-SCH-420-01.	Zostanie udostępniona w możliwie najszyszym terminie.	25.05.2022
2.E.	2.	26.05.2022		Prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie projekty branżowe zostały zatwierdzone przez rzeczoznawcę ds. ppoż a w szczególności zagospodarowanie, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, wyłączniki ppoż, instalacja oddymniai, instalacja SAP i DSO, instalacja oddymniania, scenariusza rozwoju pożaru.	Projekty zostały uzgodnione z rzeczoznaczą PPOŻ. Projekty w wersji papierowej zostaną opatrzone stosownym uzgodnieniem.	03.06.2022
3.E.	3.	26.05.2022		Brak możliwości otwarcia projektu w DWG. Prosimy o przesłanie wersji umożliwiającej otwarcie.	Zostanie udostępniony nowy katalog z całością opracowania. Do 01.06.2022 zostanie uzupełnione.	03.06.2022
4.E.	4.	26.05.2022		Brak matrycy sterowań urządzeń biorących udział w czasie pożaru. Prosimy o uzupełnienie. Matryca sterowań powinna być iuzgodniona z rzeczoznawcą ds.. Ppoż. Prosimy o uzupełnienie.	Matryca zostanie opracowana na etapie realizacji, nadzoru. Nie ma to wpływu na wycenę prac.	03.06.2022
5.E.	5.	26.05.2022		Brak projektu układu pomiarowego uzgodnionego z gestorem sieci czyli firmą Tauron Dystrybucja. Prosimy o uzupełnienie.	Projekt układów pomiarowych z przyczyn formalnych jest w trakcie uzgadniania. Zostanie przekazany firmie, która wygra przetarg. Nie ma to wpływu na wycenę prac.	03.06.2022
6.E.	6.	26.05.2022		Prosimy o podanie prawidłowej liczby telewizorów. Zgodnie z zestawieniem materiałów wskazano 170 szt natomiast zgodnie z schematem blokowym instalacji TV jest to 190 szt. Prosimy również o dokładne określenie ilości z podziałem na rozmiar TV z uwagi na rozbieżność pomiędzy zestawieniem gdzie jest to 43" a opisem gdzie mowa o 49" i 55".	Ilość telewizorów zgodnie z projektem wnetrz tj. 190 szt. W rozmiarze 55". Wskazany został następujący model przez francyzodawcę: Hotel-TV HT690U	03.06.2022
7.E.	7.	26.05.2022		Prosimy o potwierdzenie, iż umowa przyłącznielowa z Tauron została podpisana i terminy etapów tj Etap1 - 30.11.2022 i Etap 2 -30.11.2023 są w niej obowiązujące.	Umowa została podpisana 17.03.2022 r., należy więc założyć, że podane w niej terminy są obowiązujące.	03.06.2022
8.E.	8.	26.05.2022		W PZT brak lokalizacji stacji ładowania pojazdów wraz z określeniem źródła i rodzaju zasilania. Prosimy o uzupełnienie.	Rysunek PZT został skorygowany o ładowarki aut elektrycznych, znajdzie się w nowym wydaniu dokumentacji. 2022.06.03 - udostępniono projekt instalacji elektrycznych.	03.06.2022
9.E.	9.	26.05.2022		Brak schematu rozdzielnic ładowania pojazdów TŁad. Prosimy o uzupełnienie.	Rysunek Tład został uzupełniony, znajdzie się w nowym wydaniu dokumentacji. Do 01.06.2022 r. zostanie uzupełnione.	03.06.2022
10.E.	10.	26.05.2022		Brak schematu rozdzielnic TWent5. Prosimy o uzupełnienie.	W dokumentacji jest zawarty schemat Twent5 - rysunek nr 964	03.06.2022
11.E.	11.	26.05.2022		Brak schematu rozdzielnic TVRF. Prosimy o uzupełnienie.	W dokumentacji jest zawarty schemat Tvrf -rysunek nr 965	03.06.2022
12.E.	12.	26.05.2022		Brak schematu rozdzielnic TPA11. Prosimy o uzupełnienie.	Rysunek TPA1.1 został uzupełniony, znajdzie się w nowym wydaniu dokumentacji. 2022.06.03 - udostępniono projekt instalacji elektrycznych.	03.06.2022
13.E.	13.	26.05.2022		Brak schematu rozdzielnic TPAR1.2. Prosimy o uzupełnienie.	W dokumentacji jest zawarty schemat Tpar1.2 - rysunek nr 937	03.06.2022
14.E.	14.	26.05.2022		Brak schematu rozdzielnic TZEW. Prosimy o uzupełnienie.	Rysunek Tzew został uzupełniony, znajdzie się w nowym wydaniu dokumentacji. 2022.06.03 - udostępniono projekt instalacji elektrycznych.	03.06.2022
15.E.	15.	26.05.2022		Brak schematu rozdzielnic TWent2. Prosimy o uzupełnienie.	W dokumentacji jest zawarty schemat Twent2 - rysunek nr 963	03.06.2022
16.E.	16.	26.05.2022		W opisie technicznym brzozy sanitarnej dla rur CT oraz kanalizacji deszczowej mowa o zabezpieczeniu ich kablami grzejnymi. Brak projektu w zakresie zasilania i sterowania oraz przedmiarów dla tego rozwiązania. Prosimy o uzupełnienie.	Należy przewidzieć kable grzewcze samoregulacyjne z czujką tempertaury zgodnie z projektem instalacji sanitarnej dla rur CT	03.06.2022
17.E.	17.	26.05.2022		Konieczność utrzymania istniejącej centrali ppoż firmy Polon-Alfa obsługującej kasyno i hotel wykucza możliwość zabudowy nowoe projektowanej centrali pożarowej firmy Bosch i jej zsielowania. W naszej opinii konieczne jest zastosowanie w projekcie wykonawczym centrali firmy Polon-Alfa co wymaga przeprojektowania i ponownego zatwierdzenia przez rzeczoznawcę ds ppoż. Drugim rozwiązaniem jest odczyt tylko zbiorczego sygnału bez żadnej informacji co sie np. pali i w jakim miejscu, bez możliwości kasowania jak i wysyłki do PSP. Prosimy o stanowisko Inwestora w tej sprawie.	Uwaga niezasadna - Kasyno obsługuje centrala pożarowa Bosch FPA1200. Hotel obsługuje stara analogowa centrala PLON ALFA TELSAP 2100. W hotelu projekt przewiduje nowy system Bosch, który będzie można połączyć z wykonanym już systemem kasyna.	03.06.2022
18.E.	18.	26.05.2022		Prosimy o potwierdzenie, iż system hotelowy do obsługi/rezerwacji pokoi, płatności, baru, restauracji itp. jest po za zakresem prac objętych umową. W przeciwnym wypadku prosimy o dostarczenie odpowiedniej dokumentacji wykonawczej, zestawień i wytycznych technicznych umożliwiających jego wycenę.	Należy przewidzieć system w standardzie dla hotelu kategoryzacji 4*	03.06.2022
19.E.	19.	26.05.2022		Z uwagi na występujące na dachu maszty telekomunikacyjne prosimy o przekazanie warunków postawionych przez ich właściciela/gestora sieci oraz ustalonego możliwego harmonogramu prac wyłączeń z uwagi na konieczność wykonania prac budowlanych i instalacyjnych na dachu. Prosimy również o potwierdzenie że relokacja, podłączenie masztów i ich przełączenie jest w zakresie właściciela/gestora sieci masztów.	Projekt został wykonany na podstawie przekazanej dokumentacji przebudowy infrastruktury teletechnicznej i skoordynowany z firmą Orange.	03.06.2022
20.E.	20.	26.05.2022		Prosimy o potwierdzenie, iż tablica Torange usytuowana na dachu jest po za zakresem prac objętych umową. W przeciwnym wypadku prosimy o dostarczenie uzgodnień z gestorem sieci oraz odpowiedniej dokumentacji wykonawczej wraz z lokalizacją, zestawieniem i wytycznymi technicznymi umożliwiającymi wycenę tego zakresu.	Tablica Orange jest poza zakresem prac projektowych (w projekcie przewidziano wyłącznie zasilenie tej tablicy w uzgodnieniu z projektantem z ramienia Orange).	03.06.2022
21.E.	21.	26.05.2022		Prosimy o potwierdzenie, iż centrala telefoniczna jest po za zakresem prac objętych umową. W przeciwnym wypadku prosimy o dostarczenie odpowiedniej dokumentacji wykonawczej, zestawień i wytycznych technicznych umożliwiających jego wycenę.	Należy przewidzieć centralę telefoiczną obsługującą minimum 300 numerów	03.06.2022
22.E.	22.	26.05.2022		Brak w projekcie SSP doboru central oddymiających wraz z doбором siłowników klap oddymiających. Dodatkowo brak obliczeń i doboru powierzchni czynnej klapy oddymiającej .Prosimy o uzupełnienie.	W budynku zaprojektowany jest system podciśnienia, nie ma zatem central oddymiających ani klap oddymiających – ich rolę spełniają rozdzielnice elektryczne, które sterują wentylatorami oraz centrale Mercora Omega Pro sterujące siłownikami krat/drzwi/okien (rys. HKA-PW-IE-SCH-421-02). Na klatkach schodowych jest zastosowany system napowietrzania klatek schodowych zamiast tradycyjnego oddymniania. Dobór rozdzielnic w udostępnionej dokumentacji. (otrzymane od branży sanitarnej).	03.06.2022
23.E.	23.	26.05.2022		Prosimy o uzupełnienie uzgodnień i warunków przebiecia zaiiah dla pacczmatów,kasyna, jubilera i szkoły tańca.	Podane podmioty i ich urządzenia są (i będą) zasilane z rozdzielni głównej hotelu na zasadzie zabezpieczenia/podciśnik energii elektrycznej. Moc, wartość zabezpieczeń została uzgodniona z działem technicznym hotelu, a nie bezpośrednio z TAURONEM.	03.06.2022

24.E.	24.	26.05.2022		Brak określonego parametru jak pojemność zbiornika paliwa dla agregatu prądowłczego a tym samym wymagany czas działania pod pełnym obciążeniem. Prosimy o uzupełnienie	Taka informacja jest podana w DTR agregatu prądowłczego, która jest zawarta w dokumentacji jako przykład standardu do zachowania przez Oferenta.	03.06.2022
25.E.	25.	26.05.2022		Brak inwentaryzacji istniejących instalacji. Z uwagi na konieczność etapowania prac oraz utrzymania pracy: hotelu, kasyna, szkoły tańca, jubilera, paczkomatów, masztów telekomunikacyjnych konieczne jest wyznaczenie i udostępnienie osoby ze strony Inwestora, która będzie posiadała odpowiednią wiedzę umożliwiającą bezpieczne i bezproblemowe dokonanie przełączeń i wyłączeń instalacji pod jej nadzorem. Prosimy o potwierdzenie, że taka osoba będzie udostępniła ze strony Inwestora na czas realizacji.	Inwentaryzacja została dołączona do Dokumentacji udostępnianej po podpisaniu przez Oferenta Oświadczenia o poufności - za nr 12	03.06.2022
26.E.	26.	26.05.2022		Brak dokumentacji w zakresie rozdzielnic SN hotelu dla zasilania podstawowego i rezerwowego. Prosimy o potwierdzenie, iż rozdzielnice SN są po za zakresem prac objętych umową. W przeciwnym wypadku prosimy o uzupełnienie projektu	Rozdzielnice SN wchodzą w zakres prac. Schemat rozdzielnic jest pokazany w projekcie. Bardziej szczegółowy projekt rozdzielnic został uzupełniony w dokumentacji, znajdzie się w nowym wydaniu.	03.06.2022
27.E.	27.	26.05.2022		Brak projektu rozdzielnic pokoi TP. Prosimy o uzupełnienie.	Rysunek TP został uzupełniony, znajdzie się w nowym wydaniu dokumentacji.	03.06.2022
28.E.	28.	26.05.2022		Brak projektu centralnej baterii - HKA-PW-IE-SCH-990-01. Prosimy o uzupełnienie.	Uwaga niezasadna - Schemat centralnej baterii jest w dokumentacji.	03.06.2022
29.E.	29.	26.05.2022		Brak projektu sterowania DALI - HKA-PW-IE-SCH-991-01. Prosimy o uzupełnienie.	Uwaga niezasadna - Schemat sterowania DALI jest w dokumentacji.	03.06.2022
30.E.	30.	26.05.2022		Brak zasilania dla central gaszenia gazem w pomieszczeniach: 1/66, 1/65 i 1/53. Prosimy o uzupełnienie	Projekt został uzupełniony o wypusty zasilania dla central gaszenia gazem, znajdzie się w nowym wydaniu dokumentacji.	03.06.2022
31.E.	31.	26.05.2022		Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie konieczności zabudowy kontaktorów okien pokojowych i ich podłączenia do instalacji BMS w odniesieniu do zaprojektowanych w branży architektonicznej nieotwieranych okien pokojowych.	Należy przyjąć lokalizację podłączenia BMS do okien upustowych zgodnie z projektem architektury.	03.06.2022
32.E.	32.	27.05.2022		Prosimy o informację czy dółny fragment rzutu piętro -1 wraz z przekrojami (szczegółami) jest to kanał kablowy?	Tak. To jest betonowy kanał kablowy w posadzce poziomu -1. Szczegóły kanału kablowego są w branży architektonicznej.	03.06.2022
33.E.	33.	27.05.2022		Czy poziom techniczny to właśnie kanał betonowy?	Poziom techniczny to kondygnacja techniczna (o wysokości 1,7m) pomiędzy parterem, a piętrem 1.	03.06.2022
34.E.	34.	27.05.2022		Prosimy o potwierdzenie, że mocowanie należy przyjąć do stropu betonowego na prętach i poprzeczce z ceownika tras kablowych?	Należy zastosować systemowe rozwiązania producenta do mocowania tras kablowych poziomych lub pionowych.	03.06.2022
35.E.	35.	27.05.2022		Jakie mocowanie należy przyjąć w kanale betonowym? Czy to będzie na wysięgnikach do ściany czy inne rozwiązanie? Widać na szczegółowym rysunku „D” koryta obrotowe.	Należy zastosować systemowe rozwiązania producenta do mocowania tras kablowych poziomych lub pionowych. Dopuszczamy montaż w kanale kablowym tras na konstrukcji stalowej.	03.06.2022
36.E.	36.	27.05.2022		Czy na dachu można zaproponować system zewnętrzny ciężki, koryto o oznaczeniu KZP?	Tak, należy zastosować system zewnętrzny ciężki.	03.06.2022
37.E.	37.	27.05.2022		Prosimy wskazać Preferowanego Dostawcę osprzętu elektrycznego (łączniki, gniazda, itd.).	Kontakt SIMON.	03.06.2022/13.06.2022
38.E.	38.	27.05.2022		Czy złącze kablowe SN jest już wykonane?	Nie jest wykonane, jest w fazie projektu (projekt i wykonanie w zakresie Tauron), będzie ono usytuowane na działce Inwestora.	03.06.2022
39.E.	39.	27.05.2022		Kto zapewnia zasilanie na czas przebudowy SN? Czy były prowadzone już rozmowy z Tauronem? Podpisano porozumienie w tej kwestii?	Zasilanie na czas przebudowy stacji transformatorowej zapewnia wykonawca (w przedmiarze robót jest pozycja tymczasowej stacji transformatorowej, oraz tymczasowej rozdzielni głównej)	03.06.2022
40.E.	40.	13.06.2022	Opis TT / Przedmiary	System KD – opis techniczny mówi o produktach firmy Bosch oraz Assa Abloy, natomiast w Państwa zestawieniu jest wskazany producent Roger oraz Satel. Proszę wskazać kłóty Producent będzie bazowy, a który należy wskazać w VE.	Do wyceny przyjąć kontrolę dostępu na bazie produktów firmy Assa Abloy. Satel jest rekomendowany do systemu Sswin.	21.06.2022
41.E.	41.	13.06.2022	Opis TT / Przedmiary	System CCTV – przewodowanie U/UTP kat. 6 LSOH wg opisu oraz rysunków, natomiast wg. Państwa zestawienia jest wpisana kat. 6a. Proszę wskazać prawidłowy typ przewodowania, który będzie podstawą wyceny.	Do wyceny przyjąć przewodowanie cat. 6A LSOH U/UTP	21.06.2022
42.E.	42.	13.06.2022	Opis TT / Przedmiary	System CCTV – Producent kamer wg opisu Bosch, wg zestawienia DAHUA – które kamery wycenić w ofercie?	Do wyceny proszę przyjąć produkty firmy Bosch.	21.06.2022
43.E.	43.	13.06.2022	Opis TT / Przedmiary	Stacje robocze wraz z monitorami – ilości w zestawieniu 1 szt, wg projektu są dwa zestawy komputerowe a monitorów łącznie 5 szt. Proszę wskazać prawidłowe ilości do wyceny.	Do wyceny przyjąć dwie stacje robocze i 5 monitorów.	21.06.2022
44.E.	44.	13.06.2022	Opis TT / Przedmiary	Instalacja Wideodomofonowa, RTV-SAT (w zestawieniu sam demontaż) oraz detekcja gazu w kuchni – jest wzmianka w opisie, brak w zestawieniu, uprzejmie proszę uzupełnić.	Przedmiar został uzupełniony o dział RTV-SAT, Wideodomofony, detekcja gazu.	21.06.2022
45.E.	45.	13.06.2022	Opis TT / Przedmiary	Instalacja LAN – Czy jest możliwość zamiany producenta?	Podana w projekcie firma jest rekomendowana przez VOCO, istnieje możliwość zamiany w przypadku nie gorszych standardów od podanych w projekcie i przy zgodzie VOCO.	21.06.2022
46.E.	46.	13.06.2022	Opis TT / Przedmiary	Instalacja przyzywowa – w opisie zostały zawarte informacje dotyczące również instalacji VoCall, łącznie wymieniono trzech producentów, rysunków brak – jak traktować instalację VoCall oraz przyzywową? W Państwa zestawieniu jest tylko instalacja przyzywowa bez narzuconego producenta. Proszę wskazać Producenta referencyjnego oraz dopuszczalnego w ramach VE.	Instalacja przyzywowa i vocall to dwie różne instalacje. Instalacja przyzywowa zgodnie ze schematem produkcji ABB. Natomiast vocall jest tylko oferowany przez Eaton. Instalacja vocall służy do komunikacji werbalnej akumulatorowej i w trakcie pożaru.	21.06.2022
47.E.	47.	15.06.2022	HKA-PW-IE-SCH-990-01	Dotyczy odpowiedzi nr 28E z dn. 03.06.2022 W uzupełnionym pakiecie dokumentacji otrzymanej od Inwestora w dniu 03.06.2022 brak takiego schematu zarówno w wersji edytowalnej jak i w wersji pdf - ostatni rysunek ma numer 972. Prosimy o uzupełnienie.	Schemat centralnej baterii - rysunek nr HKA-PW-IE-SCH-990-01 jest zawarty w projekcie w folderze oświetlenie.	21.06.2022
48.E.	48.	15.06.2022	HKA-PW-IE-SCH-991-01	Dotyczy odpowiedzi nr 29E z dn. 03.06.2022 W uzupełnionym pakiecie dokumentacji otrzymanej od Inwestora w dniu 03.06.2022 brak takiego schematu zarówno w wersji edytowalnej jak i w wersji pdf - ostatni rysunek ma numer 972. Prosimy o uzupełnienie.	Schemat sterowania DALI - rysunek nr HKA-PW-IE-SCH-991-02 jest zawarty w projekcie w folderze oświetlenie.	21.06.2022
49.E.	49.	15.06.2022	HKA-PW-IE-SCH-902-02	Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy kosztorysem a poszczególnymi rysunkami: HKA-PW-IE-SCH-902-02 i HKA-PW-IE-SCH-902-02 oraz określenie prawidłowego rozwiązania technicznego dla kabli pomiędzy: agregatem a RGN; ZKSN a rozdzielnicą SN 20kV; rozdzielnicą SN 20kV a transformatorem 20/0,4kV; rozdzielnicą SN 6kV a transformatorem 6/0,4kV; transformatorem 20/0,4kV a RGN; transformatorem 6/0,4kV a RGN.	1. Między agregatem a rozdzielnią RGNN_POŻ kable NHXH FE180/E90 2x 3x150mm2 + 2x150mm2 PEN 2. Między ZKSN a SN 20kV kabel 3xXRUHAKXs1x120mm2 3. Między SN 20kV a transformatorem 20/0,4kV 3xXRUHAKXs1x120mm2 4. Między SN 6kV a transformatorem 6/0,4kV 3xXRUHAKXs1x240mm2 5. Między transformatorem 20/0,4kV a RGNNR 3x (YnKXS 4x240mm2) 6. Między transformatorem 6/0,4kV a RGNNR 3x (YnKXS 4x240mm2)	21.06.2022